

H. AYUNTAMIENTO DE TIERRA BLANCA, VER.

FORMATO 10

FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: TIERRA BLANCA
Fuente de Financiamiento: FISM (EJERCICIO 2020)
No. de obra: 2020301740052

Ejercicio: 2020
Localidad: SALVADOR GONZALO GARCIA
Fecha de elaboración: 10 DE DICIEMBRE DE 2020
Hoja 1 DE 5

Descripción de la obra: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA LOC. SALVADOR GONZALO GARCIA.

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. presup.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito
1.00	DEMOLICIÓN DE FIRME DE 10 CM., DE ESPESOR DE CONCRETO SIMPLE, A MANO CON MARRO Y CUÑA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	40.00	0.00	0.00	40.00	\$ 50.73	\$ -	\$ -	\$ 50.73	\$ 2,029.20	\$ -	\$ -	\$ 2,029.20
2.00	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS.	M2	363.00	0.00	0.00	363.00	\$ 9.81	\$ -	\$ -	\$ 9.81	\$ 3,561.03	\$ -	\$ -	\$ 3,561.03
3.00	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO TIPO II, INVESTIGADO EN OBRA CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE: AFINE TALUDES Y TRASPALOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	62.00	0.00	0.00	62.00	\$ 72.15	\$ -	\$ -	\$ 72.15	\$ 4,473.30	\$ -	\$ -	\$ 4,473.30
4.00	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL AGREGADO MAXIMO 3/4", FC=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR., CON REVENIMIENTO DE 8-10 CM INCLUYE: ELABORACION DEL CONCRETO, ACARREO A 2 ESTACIONES A 20.00 M., HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA.	M2	32.40	0.00	0.00	32.40	\$ 129.15	\$ -	\$ -	\$ 129.15	\$ 4,184.46	\$ -	\$ -	\$ 4,184.46
5.00	ZAPATA AISLADA DE 180 POR 180 CMS. Y 20 CMS. DE PERALTE, DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE FC=250 KG/CM2, ARMADO CON VARILLA DEL NO. 4 A CADA 12 CMS, EN AMBOS SENTIDOS EN EL LECHO INFERIOR, Y VARILLAS DEL NO.4 A CADA 21 CMS. EN EL LECHO SUPERIOR INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS EN CARRETILLA A 10 MTS., CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, LIMPIEZA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	10.00	0.00	0.00	10.00	\$ 4,019.21	\$ -	\$ -	\$ 4,019.21	\$ 40,192.10	\$ -	\$ -	\$ 40,192.10
6.00	DADO DE 55 POR 55 POR 130 CMS DE ALTURA, DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE FC=250 KG/CM2, ARMADO CON 8 VARILLAS DEL NO. 5 Y DOS ESTRIBOS DEL NO.3 A CADA 15 CMS. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS EN CARRETILLA A 10 MTS., CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, ACABADO COMÚN, DESCIMBRADO LIMPIEZA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	13.00	0.00	0.00	13.00	\$ 1,849.570	\$ -	\$ -	\$ 1,849.570	\$ 24,044.41	\$ -	\$ -	\$ 24,044.41
7.00	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	23.10	0.00	10.40	12.70	\$ 123.82	\$ -	\$ -	\$ 123.82	\$ 2,860.24	\$ -	\$ 1,287.73	\$ 1,572.51
8.00	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	27.27	0.00	10.40	16.87	\$ 412.80	\$ -	\$ -	\$ 412.80	\$ 11,257.06	\$ -	\$ 4,293.12	\$ 6,963.94
Subtotales hoja 1											\$ 92,601.80	\$ -	\$ 5,580.85	\$ 87,020.95

ING. PABLO CABRERA MORALES
Contratista
Ejecutó

ARQ. LUIS ELIAS ARGUELLES MORA.
Dir. de Obras Pública
Autorizó para pago

ING. PATRICIO AGUIRRE SOLIS.
Presidente Municipal
Vo.Bo.

OBRAS PUBLICAS
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO DE TIERRA BLANCA, VER.

FORMATO 10

FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: TIERRA BLANCA
Fuente de Financiamiento: FISM (EJERCICIO 2020)
No. de obra: 2020301740052

Ejercicio: 2020
Localidad: SALVADOR GONZALO GARCIA
Fecha de elaboración: 10 DE DICIEMBRE DE 2020
Hoja 2 DE 5

Descripción de la obra: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA LOC. SALVADOR GONZALO GARCIA.

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. presup.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito
9.00	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION A 1ER. KM FUERA DE LA OBRA, CON CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 DE CAPACIDAD. INCLUYE CARGA CON MAQUINARIA	M3	19.54	26.00	0.00	45.54	\$ 40.01	\$ -	\$ -	\$ 40.01	\$ 781.80	\$ 1,040.26	\$ -	\$ 1,822.06
10.00	COLUMNA C-1 EN ESTRUCTURA DE SECCION 40 X 40 CM., CONCRETO FC=250 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", ACABADO APARENTE, ARMADA CON 8 VARILLAS DEL No. 5 (5/8") Y ESTRIBOS DEL No. 3 (3/8") A CADA 5,10 Y 20 CM SEGUN PROYECTO., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	45.00	0.00	0.00	45.00	\$ 1,652.28	\$ -	\$ -	\$ 1,652.28	\$ 74,352.60	\$ -	\$ -	\$ 74,352.60
11.00	FIRME DE 10 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL FC=150 KG/CM2., ACABADO COMUN, AGREGADO MAXIMO 3/4", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	38.40	8.00	0.00	46.40	\$ 318.85	\$ -	\$ -	\$ 318.85	\$ 12,243.84	\$ 2,550.80	\$ -	\$ 14,794.64
12.00	PINTURA VINILICA EN COLUMNAS MARCA COMEX REAL FLEX A DOS MANOS, INCLUYE: APLICACION DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.	M2	72.00	0.00	0.00	72.00	\$ 81.210	\$ -	\$ -	\$ 81.210	\$ 5,847.12	\$ -	\$ -	\$ 5,847.12
13.00	PLACA DE ACERO A-36 DE 1/4" (6.3 MM) INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, CORTES, SOLDADURA, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	KG	171.51	0.00	28.12	143.39	\$ 48.18	\$ -	\$ -	\$ 48.18	\$ 8,263.35	\$ -	\$ 1,354.82	\$ 6,908.53
14.00	PLACA DE ACERO A-36 DE 3/8" (9.5 MM) , INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, CORTES, SOLDADURA, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	KG	161.33	0.00	0.00	161.33	\$ 48.18	\$ -	\$ -	\$ 48.18	\$ 7,772.88	\$ -	\$ -	\$ 7,772.88
15.00	ANCLAS EN FORMA DE "L" DE 1.14 MTS DE LONGITUD A BASE DE REDONDO LISO DE 3/4 DE DIÁMETRO, LONGITUD CON CUERDA ESTANDAR EN SUS EXTREMOS, ACERO A-36, INCLUYE: ELABORACION DE CUERDA DE 12 CM DE LARGO, DOBLE TUERCA DE NIVELACION DE LA PLACA REDONDA LISA Y DE PRESION DE 1", MATERIAL, MONTAJE, PLOMEO, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	20.00	0.00	0.00	20.00	\$ 351.79			\$ 351.79	\$ 7,035.80	\$ -	\$ -	\$ 7,035.80
16.00	LIGAPOLINES "LP-1" DE ACERO; A BASE DE REDONDO SOLIDO LISO (OS) DE 1/2", INCLUYE: BARRENOS PARA 1/2", ELABORACION DE CUERDA ESTANDAR DE 5 CMS. RONDA LISA Y DE PRESION, TUERCA DE ACERO A .36, HABILITADO, LIADO, LAVADO CON THINER, APLICACION DE PINTURA ANTICORROSIVA, APLICACION DE PRIMER Y APLICACION DE DOS MANOS DE PINTURA. FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, SOLDADURA, MONTAJE, NIVELACION, PLOMEO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO CONFORME A ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.	PZA	65.00	0.00	0.00	65.00	\$ 298.68			\$ 298.68	\$ 19,414.20	\$ -	\$ -	\$ 19,414.20
Subtotales hoja 2											\$ 135,714.59	\$ 3,591.06	\$ 1,354.82	\$ 135,259.71

ING. PABLO CABRERA MORALES

Contratista
Ejecutó

ARQ. LUIS ELIAS ARGUELLES MORA.

Dir. de Obras Públicas
Autorizo para pago

ING. PATRICIO AGUIRRE SOLIS.

Presidente Municipal
Vó.Bo.

OBRAS PUBLICAS
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO DE TIERRA BLANCA, VER.

FORMATO 10

FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: TIERRA BLANCA
Fuente de Financiamiento: FISM (EJERCICIO 2020)
No. de obra: 2020301740052

Ejercicio: 2020
Localidad: SALVADOR GONZALO GARCIA
Fecha de elaboración: 10 DE DICIEMBRE DE 2020
Hoja 3 DE 5


Descripción de la obra: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA LOC. SALVADOR GONZALO GARCIA.

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. presup.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito
17.00	CONTRAVIENTO (CV-1) DE ACERO A BASE DE REDONDO SOLIDO LISO (OS) DE 3/4", INCLUYE: ELABORACION DE CUERDA STANDAR EN SUS EXTREMOS DE 15 CMS. DE LARGO, TUERCA, CONTRATUERCA, 3/4 BARRENO DE 3/4" POR ARMADURA, DIADO EN SU APOYO MOVIBLE A UN ANGULO Y PLACA EN APOYO FIJO, HABILITADO, LIJADO, LAVADO CON THINER, APLICACION DE PRIMER Y APLICACION DE DOS MONOS DE PINTURA ESMALTE 100 COLOR GRIS CLARO, MATERIALES, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, MONTAJE, NIVELACION, PLOMEO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	KG	297.60	0.00	0.60	297.00	\$ 41.36	\$ -	\$ -	\$ 41.36	\$ 12,308.74	\$ -	\$ 24.82	\$ 12,283.92
18.00	ARMADURA "AR-1" FABRICADA EN MONTEN CAJA (CE) DE 8 X 3" CAL. 14 Y CUERDA INFERIOR DEL MISMO MATERIAL, REFUERZO CON PATA DE GALLO ELABORADO DEL MISMO MATERIAL, INCLUYE: HABILITADO, MATERIALES, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, SOLDADURA, LIJADO, LAVADO CON THINER, APLICACION DE PRIMER Y APLICACION DE DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE 100 INDICADO POR EL CLIENTE, MONTAJE, NIVELACION, PLOMEO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO CONFORME A ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.	KG	1,589.00	0.00	0.00	1,589.00	\$ 45.30	\$ -	\$ -	\$ 45.30	\$ 71,981.70	\$ -	\$ -	\$ 71,981.70
19.00	ARMADURA "AR-2" FABRICADA EN (CANAL MONTEN C (CE)) EN CAJA DE 6" CAL. 14 INCLUYE: CONEXION CON ANGULO DE 4X4X1/4 DE, HABILITADO, MATERIALES, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, SOLDADURA, LIJADO, LAVADO CON THINER, APLICACION DE PRIMER Y APLICACION DE DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE 100 INDICADO POR EL CLIENTE, MONTAJE, NIVELACION, PLOMEO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO CONFORME A ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.	KG	475.25	0.00	0.00	445.85	\$ 45.66	\$ -	\$ -	\$ 45.66	\$ 21,699.92	\$ -	\$ -	\$ 20,357.51
20.00	LARGUERO DE MONTEN (CE) DE 4 X 6 MTS. CAL.14 (L-1) INCLUYE: TACON DE ANGULO 4" X 4" X 1/4", HABILITADO LIJADO, LAVADO CON TNER, APLICACION DE PINTURA ANTICORROSIVA, APLICACION DE PRIMER Y APLICACION DE DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE 100 COLOR INDICADO POR EL CLIENTE, MATERIALES, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, ELEVACIONES, ANDAMIOS, MONTAJE, NIVELACION, PLOMEO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO CONFORME A ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.	KG	2,354.63	0.00	506.27	1,848.36	\$ 45.07	\$ -	\$ -	\$ 45.07	\$ 106,123.17	\$ -	\$ 22,817.59	\$ 83,305.59
21.00	CUBIERTA A BASE DE LAMINA ZINTRO ALUM RECTANGULAR R-101, CAL 26 DE 6.10 X 1.14 M, INCLUYE: MATERIALES DE SUJECION PIAJ AUTOROSCANTE DE 1/4" DIAM. X 1", NIVELACION, ALINEACION, SILICONEO SOBRE PIJAS, PLOMEO, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO CONFORME A ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.	M2	439.92	1.81	0.00	441.73	\$ 271.670	\$ -	\$ -	\$ 271.670	\$ 119,513.07	\$ 491.72	\$ -	\$ 120,004.78
Subtotales Hoja 3											\$ 334,626.59	\$ 491.72	\$ 22,842.40	\$ 307,933.51

ING. PABLO CABRERA MORALES
Contratista
Ejecutó

ARQ. LUIS REYES ARGÜELLES MORA.
Dir. de Obras Públicas
Autorizó para pago

ING. PATRICIO AGUIRRE SOLIS.
Presidente Municipal
Vo.Bo.



H. AYUNTAMIENTO DE TIERRA BLANCA, VER.

FORMATO 10

FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: TIERRA BLANCA
 Fuente de Financiamiento: FISM (EJERCICIO 2020)
 No. de obra: 2020301740052

Ejercicio: 2020
 Localidad: SALVADOR GONZALO GARCIA
 Fecha de elaboración: 10 DE DICIEMBRE DE 2020
 Hoja 4 DE 5

Descripción de la obra: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA LOC. SALVADOR GONZALO GARCIA.

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. presup.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito
22.00	CABALLETE RECTANGULAR ZINTRO ALUM R-72, CAL 26,INCLUYE; FIJACION DE LAMINA, PIJAS, EMPAQUES, SELLADOR, MONTAJE, ELEVACION ELEVACION POR MEDIOS MANUALES.	ML	26.00	0.00	0.00	26.20	\$ 178.73	\$ -	\$ -	\$ 178.73	\$ 4,646.98	\$ -	\$ -	\$ 4,682.73
CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS														
EXT-001	DESMONTAJE DE REFLECTORES EXISTENTES E INSTALACION ELECTRICA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	0.00	1.00	0.00	1.00	\$ 5,974.55			\$ 5,974.55		\$ 5,974.55	\$ -	\$ 5,974.55
EXT-002	SALIDA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO, CON CABLE THW CAL. 12 LÍNEA ECONÓMICA, CON UNA CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 19 Y UNA CAJA CHALUPA GALVANIZADA, CENTRO DE CARGAS, INTERRUPTOR MAGNETICO, INCLUYE: CABLE , CODOS, CONECTOR,FIJACION, ABRAZADERA OMEGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SAL	0.00	1.00	0.00	1.00	\$ 9,834.31			\$ 9,834.31		\$ 9,834.31	\$ -	\$ 9,834.31
EXT-003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALON DE LAMINA LISA GALVANIZADA CAL. 26 TERNIUM ZINTRO DE 26x40 CM. INC.FIJACION, EQUIPO, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	0.00	26.00	0.00	26.00	\$ 443.37	\$ -	\$ -	\$ 443.37		\$ 11,527.62	\$ -	\$ 11,527.62
EXT-004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 6" EN LÍNEA PLUVIAL INCLUYE: CAMA DE ARENA, MATERIALES, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	ML	0.00	9.00	0.00	9.00	\$ 261.51	\$ -	\$ -	\$ 261.51		\$ 2,353.59	\$ -	\$ 2,353.59
Subtotales hoja 4											\$ 4,646.98	\$ 29,690.07	\$ -	\$ 34,372.80

ING. PABLO CABRERA MORALES
 Contratista
 Ejecutó

ING. LUIS ELIAS ARGÜELLES MORA.
 Dir. de Obras Pública
 Autorizó para pago

ING. PATRICIO AGUIRRE SOLIS.
 Presidente Municipal
 Vo.Bo.

OBRAS PÚBLICAS
 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO DE TIERRA BLANCA, VER.

FORMATO 10

FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: TIERRA BLANCA
Fuente de Financiamiento: FISM (EJERCICIO 2020)
No. de obra: 2020301740052

Ejercicio: 2020
Localidad: SALVADOR GONZALO GARCIA
Fecha de elaboración: 10 DE DICIEMBRE DE 2020

Descripción de la obra: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA LOC. SALVADOR GONZALO GARCIA.

Hoja 5 DE 5

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales						
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. presup.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito			
Sumas totales													\$ 564,586.96	\$ 33,772.85	\$ 29,778.07	\$ 564,586.96	
													IIVA	\$ 90,333.91			
													Total	\$ 654,920.87			

CONCENTRADO			
ESTIMACIÓN	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO
ANTICIPO	\$ 169,376.09	\$ 196,476.26	\$ 196,476.26
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	\$ 199,707.46	\$ 231,660.65	\$ 69,498.20
ESTIMACIÓN 2 (DOS)	\$ 178,753.95	\$ 207,354.58	\$ 62,206.37
ESTIMACIÓN 3 (TRES) FINIQUITO	\$ 186,125.55	\$ 215,905.64	\$ 64,771.69
TOTAL	\$ 564,586.96	\$ 654,920.87	\$ 196,476.26

	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA
CONTRATO	\$ 564,586.96	\$ 654,920.87
CONVENIO		
TOTAL	\$ 564,586.96	\$ 654,920.87

IMPORTE FINIQUITO	\$ 564,586.96	\$ 654,920.87
SALDO	\$ -	\$ -

ING. PABLO CABRERA MORALES
Contratista Ejecutor

ARQ. LUIS ELIAS ARGÜELLES MORA.
Dir. de Obras Pública
Autorizó para pago

ING. PATRICIO AGUIRRE SOLIS.
Presidente Municipal
Vo.Bo.

