

FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: TIERRA BLANCA  
 Fuente de Financiamiento: FAM-DF (EJERCICIO 2020)  
 No. de obra: 2020301740117

Ejercicio: 2020  
 Localidad: TIERRA BLANCA  
 Fecha de elaboración: 28 DE DICIEMBRE  
 Hoja 5 DE 5

Descripción de la obra: REHABILITACION DEL RASTRO MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales				
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. presup.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito	
032	SALIDA DE ALUMBRADO CONCAJA PVC Y TUBO DE PVC CONDUIT, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SAL	0.00	2.00	0.00	2.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,084.01	\$ -	\$ 2,168.02	\$ -	\$ 2,168.02	
033	BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C = 150 KG / CM2, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", DE 8 CM. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: CEMENTO, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	0.00	17.20	0.00	17.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 257.60	\$ -	\$ 4,430.72	\$ -	\$ 4,430.72	
034	ESMALTE ALQUIDALICO EN MUROS, MARCA COMEX 100 A DOS MANOS, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.	M2	0.00	131.51	0.00	131.51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 94.79	\$ -	\$ 12,465.83	\$ -	\$ 12,465.83	
035	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA HIDRÁULICA A BASE DE TUBERIA HIDRÁULICA DE TUBOPLUS CLASE 16 POLIPROPILENO DE 1/2" DE DIÁMETRO (13MM), INCLUYE ACCESORIOS, VÁLVULA DE PASO, MANO DE OBRA CONEXIÓN Y PRUEBAS.	PZA	0.00	11.00	0.00	11.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,344.18	\$ -	\$ 14,785.98	\$ -	\$ 14,785.98	
036	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA HIDRÁULICA PARA BAJANTE DE 2 TINACOS A BASE DE TUBERIA DE PVC HIDRÁULICO DE 1" DE DIÁMETRO (25MM), INCLUYE ACCESORIOS, VÁLVULA DE PASO, MANO DE OBRA CONEXIÓN Y PRUEBAS.	PZA	0.00	1.00	0.00	1.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,382.90	\$ -	\$ 3,382.90	\$ -	\$ 3,382.90	
037	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGUERA 1/2", SUPER REFORZADA 4 CAPAS, CONEXIONES METAL, 15M INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	0.00	6.00	0.00	6.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 462.23	\$ -	\$ 2,773.38	\$ -	\$ 2,773.38	
<b>Subtotales hoja 4</b>											\$ -	\$ 40,006.83	\$ -	\$ 40,006.83	
<b>Sumas totales</b>											\$ 256,035.01	\$ 57,228.53	\$ 57,228.53	\$ 256,035.01	
											<b>IVA</b>	\$ 40,965.60		\$ 40,965.60	
											<b>Total</b>	\$	\$ 297,000.61		\$ 297,000.61

CONCENTRADO			
ESTIMACIÓN	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO
ANTICIPO	\$ -	\$ -	
ESTIMACIÓN 01	\$ 81,008.18	\$ 93,969.49	\$ -
02 FINIQUITO	\$ 175,026.83	\$ 203,031.12	\$ -
<b>TOTAL</b>	\$ 256,035.01	\$ 297,000.61	\$ -

	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA
CONTRATO	\$ 256,035.01	\$ 297,000.61
CONVENIO	\$ -	\$ -
<b>TOTAL</b>	\$ 256,035.01	\$ 297,000.61

IMPORTE FINIQUITO	\$ 256,035.01	\$ 297,000.61
SALDO	\$ -	\$ -



*Noé Huez*  
 CONTRATISTA  
 Ejecutó

OBRAS PÚBLICAS  
 2018-2024  
 ARQ. LUIS ELIAS ARGÜELLES MORA.  
 Dir. de Obras Públicas  
 Autorizó para pago

*ING. PATRICIO AGUIRRE SOLIS.*  
 Presidente Municipal  
 Vo.Bo.



H. AYUNTAMIENTO DE TIERRA BLANCA, VER.

FORMATO 10

FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: TIERRA BLANCA, VER.  
 Fuente de Financiamiento: FAFM-DF (EJERCICIO 2020)  
 No. de obra: 2020301740117

Ejercicio: 2020  
 Localidad: TIERRA BLANCA  
 Fecha de elaboración: 28 DE DICIEMBRE  
 Hoja 1 DE 5

Descripción de la obra: REHABILITACION DEL RASTRO MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales				
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. presup.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito	
REHABILITACION RASTRO MUNICIPAL															
A01	PRELIMINARES														
001	DEMOLICION A MANO DE PISO O BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE, DE 8 A 10 CMS DE ESPESOR, INCLUYE:ACARREO A 25 METROS EN CARRETILLA, APILE DE MATERIAL Y LIMPIEZA.	m2	9.90	18.66	0.00	28.56	\$ 97.41	\$ -	\$ -	\$ 97.41	\$ 964.36	\$ 1,817.67	\$ -	\$ 2,782.03	
A02	TRABAJOS ELECTRICOS														
002	REHABILITACIÓN DE TABLEROS ELÉCTRICOS Y ACOMETIDA EXISTENTE. INCLUYE: ELABORACIÓN DE PROTECCIÓN TIPO CASETA, REORGANIZACIÓN DE LINEAS CON TUBERÍA Y SOPORTERÍA, CAMBIO DE ACESORIOS, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 7,212.87	\$ -	\$ -	\$ 7,212.87	7212.87	\$ -	\$ -	\$ 7,212.87	
003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA APRUEBA DE VAPOR 56W 125V 4100°K CON ENVOLVENTE ENPOLICARBONATO ESTABILIZADO UV MCA VOLTECH MODLU228, INCLUYE MATERIAL, MANO D EOBRA Y HERRAMIENTA.	supuesto	4.00	0.00	-4.00	0.00	\$ 2,731.61	\$ -	\$ -	\$ 2,731.61	\$ 10,926.44	\$ -	-10926.44	\$ -	
A03	ACABADOS														
004	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SOBRE ESTRUCTURA METALICA, INCLUYE ; LIMPIEZA DE SUPERFICIE LIBRE DE POVO Y OXIDO , ANTICORROSIVO, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	2,500.00	598.987	0.00	3098.987	\$ 9.81	\$ -	\$ -	\$ 9.81	\$ 24,525.00	\$ 5,876.062	\$ -	\$ 30,401.062	
005	PISO FIRME DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO 3/4" REFUERZO = MALLA 6X6-10/10 ACABADO RAYADO RUGOSO, EN RAMPA DE ACCESO DE ANIMALES, INCLUYE; MATERIALES , MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	9.90	1.46	0.00	11.36	\$ 356.13	\$ -	\$ -	\$ 356.13	\$ 3,525.69	\$ 519.950	\$ -	\$ 4,045.64	
006	PINTURA VINÍLICA EN MUROA, MARCA COMEX VINIMEX A DOS MANOS, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.	M2	695.52	0.00	0.00	695.52	\$ 81.21	\$ -	\$ -	\$ 81.21	\$ 56,483.18	\$ -	\$ -	\$ 56,483.18	
Subtotales hoja 1											\$ 103,637.54	\$ 8,213.68	\$ -10,926.44	\$ 100,924.78	

CONSTRUCCIONES MIXTAS DE LA CUENCA SAS DE CV  
 Contratista  
 Ejecutó  
*Noé Huez e*



ARQ. LUIS ELIAS ARGÜELLES MORA.  
 Dir. de Obras Públicas  
 Autorizó para pago

ING. PATRICIO AGUIRRE SOLIS.  
 Presidente Municipal  
 Vo.Bo.

OBRAS PÚBLICAS  
 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO DE TIERRA BLANCA, VER.

FORMATO 10

FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: TIERRA BLANCA  
 Fuente de Financiamiento: FAFM-DF (EJERCICIO 2020)  
 No. de obra: 2020301740117

Ejercicio: 2020  
 Localidad: TIERRA BLANCA  
 Fecha de elaboración: 28 DE DICIEMBRE  
 Hoja 2 DE 5

Descripción de la obra: REHABILITACION DEL RASTRO MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales				
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. presup.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito	
A04	INSTALACION HIDRAULICA														
007	REHABILITACION DE LINEA HIDRAULICA EXISTENTE A BASE DE TUBERIA GALVINIZADO DE 1 1/2", INCLUYE: CAMBIO DE PIEZAS EN MAL ESTADO,LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M	42.20	0.00	-42.20	0.00	\$ 50.84	\$ -	\$ -	\$ 50.84	\$ 2,145.45	\$ -	-\$ 2,145.45	\$ -	
008	DESISTALACION DE TANQUE DE ALMACEMIENTO DE AGUA INCLUYE,MANIOBRAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	0.00	0.00	2.00	\$ 624.32	\$ -	\$ -	\$ 624.32	\$ 1,248.64	\$ -	\$ -	\$ 1,248.64	
009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA HIDRÁULICA DE TUBOPLUS CLASE 16 POLIPROPILENO DE 3/4" DE DIÁMETRO (19MM), INCLUYE PREPARACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBAS.	M	30.00	0.00	-30.00	0.00	\$ 86.20	\$ -	\$ -	\$ 86.20	\$ 2,586.00	\$ -	-\$ 2,586.00	\$ -	
010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA HIDRÁULICA DE TUBOPLUS CLASE 16 POLIPROPILENO DE 1/2" DE DIÁMETRO (13MM), INCLUYE PREPARACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBAS.	M	15.00	0.00	-15.00	0.00	\$ 64.81	\$ -	\$ -	\$ 64.81	\$ 972.15	\$ -	-\$ 972.15	\$ -	
011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE DE TUBO PLUS DE 3/4" DE DIÁMETRO.,INCLUYE PREPARACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBAS.	PZA	6.00	0.00	-6.00	0.00	\$ 81.20	\$ -	\$ -	\$ 81.20	\$ 487.20	\$ -	-\$ 487.20	\$ -	
012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE TUBO PLUS DE 3/4" X 90° ,INCLUYE PREPARACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBAS.	PZA	6.00	0.00	-6.00	0.00	\$ 81.20	\$ -	\$ -	\$ 81.20	\$ 487.20	\$ -	-\$ 487.20	\$ -	
013	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE ROSCA, BRONCENIBCO100 LBS DE 25 MM.	PZA	2.00	0.00	-2.00	0.00	\$ 421.05	\$ -	\$ -	\$ 421.05	\$ 842.10	\$ -	-\$ 842.10	\$ -	
014	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE TUBO PLUS DE 3/4" X 45° ,INCLUYE PREPARACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBAS.	PZA	4.00	0.00	-4.00	0.00	\$ 81.20	\$ -	\$ -	\$ 81.20	\$ 324.80	\$ -	-\$ 324.80	\$ -	
<b>Subtotales hoja 2</b>											\$ 9,093.54	\$ -	-\$ 7,844.90	\$ 1,248.64	
<b>Sumas totales</b>											\$ 112,731.08	\$ 8,213.68	-\$ 18,771.34	\$ 102,173.42	


CONSTRUCCIONES MIXTAS DE LA CUENCA SAS DE C.V

Contratista  
Ejecuto

*Noé Lúpez e*

ARO. LUIS ELIAS ARGUELLES MORA.

Dir. de Obras Pública  
Autorizó para pago



OBRAS PÙBLICAS  
2018-2021

ING. PATRICIO AGUIRRE SOLIS.

Presidente Municipal  
Vo.Bo.

*[Signature]*



FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: TIERRA BLANCA  
 Fuente de Financiamiento: FAFM-DF (EJERCICIO 2020)  
 No. de obra: 2020301740117

Ejercicio: 2020  
 Localidad: TIERRA BLANCA  
 Fecha de elaboración: 28 DE DICIEMBRE  
 Hoja 3 DE 5


Descripción de la obra: REHABILITACION DEL RASTRO MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. presup.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito
015	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCA UNION DE TUBO PLUS DE 3/4", INCLUYE PREPARACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBAS.	PZA	4.00	0.00	-4.00	0.00	\$ 298.21	\$ -	\$ -	\$ 298.21	\$ 1,192.84	\$ -	-\$ 1,192.84	\$ -
016	VÁLVULA DE RETENCIÓN COLUMPIO DE 19 MM ROSCABLE, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	0.00	-2.00	0.00	\$ 480.21	\$ -	\$ -	\$ 480.21	\$ 960.42	\$ -	-\$ 960.42	\$ -
017	CONECTOR MACHO 32(25)X19 TUBOPLUS, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00	0.00	-4.00	0.00	\$ 159.14	\$ -	\$ -	\$ 159.14	\$ 636.56	\$ -	-\$ 636.56	\$ -
018	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE 1100 L. MARCA ROTOPLAS, CON ACCESORIOS SIN INCLUIR BASE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	1.00	1.00	0.00	2.00	\$ 3,666.44	\$ -	\$ -	\$ 3,666.44	\$ 3,666.44	\$ 3,666.44	\$ -	\$ 7,332.88
019	PRESURIZADORA SIEMENS DE 1.0 HP, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 5,121.19	\$ -	\$ -	\$ 5,121.19	\$ 5,121.19	\$ -	\$ -	\$ 5,121.19
020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE TUBO PLUS DE 3/4", INCLUYE PREPARACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBAS.	PZA	3.00	0.00	-3.00	0.00	\$ 71.08	\$ -	\$ -	\$ 71.08	\$ 213.24	\$ -	-\$ 213.24	\$ -
021	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCIÓN DE TUBO PLUS DE 3/4" A 1/2", INCLUYE PREPARACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBAS.	PZA	3.00	0.00	-3.00	0.00	\$ 61.37	\$ -	\$ -	\$ 61.37	\$ 184.11	\$ -	-\$ 184.11	\$ -
022	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE DE NARIZ PARA MANGUERA NIBCO, BRONCE PULIDO DE 19 MM.	PZA	6.00	0.00	-5.00	1.00	\$ 353.78	\$ -	\$ -	\$ 353.78	\$ 2,122.68	\$ -	-\$ 1,768.90	\$ 353.78
023	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGUERA 3/4", SUPER REFORZADA 4 CAPAS, CONEXIONES METAL, 15M INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	6.00	0.00	-6.00	0.00	\$ 970.77	\$ -	\$ -	\$ 970.77	\$ 5,824.62	\$ -	-\$ 5,824.62	\$ -
A05	EQUIPAMIENTO													
024	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIPASTO ELECTRICO DE CAPACIDAD DE 1 TON, SOBRE RIEL DE ACERO DE VIGA IPR DE 6" X 3", INCLUYE INSTALACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$54,896.90	\$ -	\$ -	\$ 54,896.90	\$ 54,896.90	\$ -	\$ -	\$ 54,896.90
<b>Subtotales hoja 3</b>											\$ 74,819.00	\$ 3,666.44	-\$ 10,780.69	\$ 67,704.75
<b>Sumas totales</b>											\$ 187,550.08	\$ 11,880.12	-\$ 29,552.03	\$ 169,878.17

CONSTRUCCIONES MIXTAS DE LA CUENCA SAS DE C.V.

Contratista  
Ejecutó

*Noé Hernández*



ING. LUIS ELIAS ARGUELLES MORA.

Dir. de Obras Públicas  
Autorizó para pago

2018-2021

ING. PATRICIO AGUIRRE SOLIS.

Presidente Municipal  
Vo.Bo.



H. AYUNTAMIENTO DE TIERRA BLANCA, VER.

FORMATO 10

FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: TIERRA BLANCA  
 Fuente de Financiamiento: FAFM-DF (EJERCICIO 2020)  
 No. de obra: 2020301740117

Ejercicio: 2020  
 Localidad: TIERRA BLANCA  
 Fecha de elaboración: 28 DE DICIEMBRE  
 Hoja 4 DE 5


Descripción de la obra: REHABILITACION DEL RASTRO MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. presup.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito
025	SUMINISTRO DE POLEA/GARRUCHA, ELABORADA Y MAQUILADA EN TORNO , INCLUYE; BALEROS DE ALTA DURACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	20.00	0.00	-10.00	10.00	\$ 1,489.16	\$ -	\$ -	\$ 1,489.16	\$ 29,783.20	\$ -	-\$ 14,891.60	\$ 14,891.60
026	SUMINISTRO DEPISTOLA ATURDIDORA PARA MATANZA , INCLUYE; SUMINISTRO MATERIAL, MANUAL DE OPERACION.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 2,340.25	\$ -	\$ -	\$ 2,340.25	\$ 2,340.25	\$ -	\$ -	\$ 2,340.25
A06	DRENAJES													
027	REPARACION DE DESCARGA SANITARIAS MULTIPLES EN TUBERIAS DE PVC REFORZADO DE 6" A 4" , INCLUYE: CAMBIO DE ELEMENTOS EN MAL ESTADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	SAL	8.00	0.00	-3.00	5.00	\$ 1,048.30	\$ -	\$ -	\$ 1,048.30	\$ 8,386.40	\$ -	-\$ 3,144.90	\$ 5,241.50
028	RAMPA DE 12 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA DEL NO. 4 (1/2"), A CADA 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CIMBRADO ACABADO COMÚN, ARMADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	8.20	0.00	-8.20	0.00	\$ 1,175.61	\$ -	\$ -	\$ 1,175.61	\$ 9,640.00	\$ -	-\$ 9,640.00	\$ -
A07	SANITARIOS	0	0.00											
029	REAHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE SANITARIO, INCLUYE; SUMINISTRO DE 1 WC CON TANQUE LINEA ECONOMICA, 1 LAVABO LINEA ECONOMICA, SALIDAS HIDROSANITARIAS, MAMPARA DE BLOCK, DEMOLICIONES, LINEA SANITARIA DE 4", EXCAVACIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$18,335.08	\$ -	\$ -	\$ 18,335.08	\$ 18,335.08	\$ -	\$ -	\$ 18,335.08
	EXTRAORDINARIOS													
030	ELABORACION DE REGISTRO DE 0.35 X 0.35 X 0.30 M. MEDIDAS INTERIORES PROMEDIO, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 14 CM. DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO PULIDO, INCLUYE:TAPA DE CONCRETO ARMADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	0.00	5.00	0.00	5.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 887.44	\$ -	\$ 4,437.20	\$ -	\$ 4,437.20
031	SALIDA PARA CONTACTO CON CAJA PVC Y TUBO DE PVC CONDUIT, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	0.00	1.00	0.00	1.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 904.38	\$ -	\$ 904.38	\$ -	\$ 904.38
<b>Subtotales hoja 4</b>											\$ 68,484.93	\$ 5,341.58	-\$ 27,676.50	\$ 46,150.01
<b>Sumas totales</b>											\$ 256,035.01	\$ 17,221.70	-\$ 57,228.53	\$ 216,028.18

CONSTRUCCIONES MIXTAS DE LA CUENCA SAS DE C.V

Contratista

*[Firma]*  
Ejecuto



ARQ. LUIS ELIAS ARGUELLES MORA.

Dir. de Obras Públicas

Autorizó para pago

ING. PATRICIO AGUIRRE SOLIS.

Presidente Municipal

Vo.Bo.