

H. AYUNTAMIENTO DE TIERRA BLANCA, VER.

FORMATO 10

FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: TIERRA BLANCA
Fuente de Financiamiento: FISM-DF 2019
No. de obra: 2019301740090

Ejercicio: 2019
Localidad: TIERRA BLANCA
Fecha de elaboración: 13 DE DICIEMBRE DE 2019

Descripción de la obra: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LUIS ECHEGARAY ENTRE CALLE LERDO Y ZARAGOZA COL. OBRERA

Hoja 1 DE 3

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. presup.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito
DRE-001	TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DE TERRENO PARA IDENTIFICAR TRAYECTORIA DE CEPA PARA TUBERIA.	M2	42.00	0.00	1.20	40.80	\$ 6.04	\$ -	\$ -	\$ 6.04	\$ 253.68	\$ -	\$ 7.25	\$ 246.43
DRE-002	EXCAVACION EN ZANJA, CON RETROEXCAVADORA EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD, CON AFINE DE TALUDES Y FONDO, INCLUYE. BARRERAS DE PROTECCION, SEÑALIZACION Y APILE DEL MATERIAL EN EL LUGAR.	M3	65.10	2.22	0.00	67.32	\$ 93.97	\$ -	\$ -	\$ 93.97	\$ 6,117.45	\$ 208.61	\$ -	\$ 6,326.06
DRE-003	CAMA DE ARENA APISONADA MANUALMENTE EN CEPAS, PARA DAR APOYO UNIFORME A TUBERIA, INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL Y VOLTEO CON PALA.	M2	12.60	0.00	0.36	12.24	\$ 352.25	\$ -	\$ -	\$ 352.25	\$ 4,438.35	\$ -	\$ 126.81	\$ 4,311.54
DRE-004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DE TUBO DE PVC ALCANTARILLADO SERIE 25 DE 200mm (8") DE DIAMETRO , SANITARIO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	70.00	0.00	2.00	68.00	\$ 272.31	\$ -	\$ -	\$ 272.31	\$ 19,061.70	\$ -	\$ 544.62	\$ 18,517.08
DRE-005	RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA), INCLUYE: VOLTEO CON PALA.	M3	52.50	2.58	0.00	55.08	\$ 102.15	\$ -	\$ -	\$ 102.15	\$ 5,362.88	\$ 263.55	\$ -	\$ 5,626.42
DRE-006	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25 M. A TIZON, APLANADO PULIDO, DESPLANTE SOBRE MAMPOSTERÍA, ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, DIÁMETRO DE 0.60 A 0.90 M. SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M., PROFUNDIDAD RASANTE HIDR. 1.00 M.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 7,133.1700	\$ -	\$ -	\$ 7,133.170	\$ 7,133.17	\$ -	\$ -	\$ 7,133.17
Subtotales hoja 1											\$ 42,367.22	\$ 472.16	\$ 679.66	\$ 42,160.71

C. SERGIO RODRIGUEZ GONZALEZ
Contratista
Ejecutó

ARQ. LUIS ELIAS ARGÜELLES MORA
Dir. de Obras Pública
Autorizó para pago

ING. PATRICIO AGUIRRE SOLIS
Presidente Municipal
Vo.Bo.

OBRA PUBLICAS
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO DE TIERRA BLANCA, VER.

FORMATO 10

FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: TIERRA BLANCA
Fuente de Financiamiento: FISM-DF 2019
No. de obra: 2019301740090

Ejercicio: 2019
Localidad: TIERRA BLANCA
Fecha de elaboración: 13 DE DICIEMBRE DE 2019

Descripción de la obra: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LUIS ECHEGARAY ENTRE CALLE LERDO Y ZARAGOZA COL. OBRERA

Hoja 2 DE 3

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. presup.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito
DRE-008	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLETA DE PVC DE 8" X 6" PARA DESCARGA DOMICILIARIA, INCLUYE:MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	5.00	0.00	0.00	5.00	\$ 245.78	\$ -	\$ -	\$ 245.78	\$ 1,228.90	\$ -	\$ -	\$ 1,228.90
DRE-009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DE TUBO DE PVC ALCANTARILLADO SERIE 25 DE 150mm (6") DE DIAMETRO , SANITARIO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	40.00	0.00	10.00	30.00	\$ 193.24	\$ -	\$ -	\$ 193.24	\$ 7,729.60	\$ -	\$ 1,932.40	\$ 5,797.20
DRE-010	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 1.00 M. MEDIDAS INTERIORES, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 14 CM. DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO PULIDO Y PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2., TAPA DE CONCRETO F'C = 100 KG/CM2 REFORZADO CON VARILLAS DEL No. 2 A CADA 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: MARCO, CONTRAMARCO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	5.00	0.00	0.00	5.00	\$ 1,916.92	\$ -	\$ -	\$ 1,916.92	\$ 9,584.60	\$ -	\$ -	\$ 9,584.60
DREN-011	CARGA Y ACARREO DEL PRIMER KILOMETRO DE MATERIAL DE DESECHO PRODUCTO DE EXCAVACION DE ZANJAS PARA TUBERIA Y DEMOLICIONES DE PAVIMENTO ASFALTICO, EN CAMION DE TIPO VOLTEO DE 7 M3 EN CAMINO MIXTO (PAVIMENTADO Y TERRACERIA), CARGA CON RETROEXCAVADORA.	M3	12.60	0.00	0.00	12.24	\$ 43.15	\$ -	\$ -	\$ 43.15	\$ 543.69	\$ -	\$ -	\$ 528.16
DREN-012	ACARREO KILOMETRO SUBSECUENTE DE MATERIAL DE DESECHO PRODUCTO DE EXCAVACIONES DE ZANJAS EN TUBERIA EN CAMION TIPO VOLTEO DE 7 M3 SOBRE CAMINO MIXTO (PAVIMENTADO Y TERRACERIA).	M3	37.80	0.00	0.00	36.72	\$ 11.83	\$ -	\$ -	\$ 11.83	\$ 447.17	\$ -	\$ -	\$ 434.40
DRE-013	RASTREO PARA FORMACION DE CORONA Y FORMACION DE CUNETAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	420.00	185.23	0.00	605.23	\$ 11.7000	\$ -	\$ -	\$ 11.700	\$ 4,914.00	\$ 2,167.23	\$ -	\$ 7,081.23
Subtotales hoja 1											\$ 24,447.96	\$ 2,167.23	\$ 1,932.40	\$ 24,654.48

C. SERGIO RODRIGUEZ GONZALEZ
Contratista
Ejecutó

ARQ. LUIS ELIAS ARGUELLES MORA
Dir. de Obras Pública
Autorizó para pago

ING. PATRICIO AGUIRRE SOLIS
Presidente Municipal
Vo.Bo.

2019-2021

H. AYUNTAMIENTO DE TIERRA BLANCA, VER.

FORMATO 10

FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: TIERRA BLANCA
 Fuente de Financiamiento: FISM-DF 2019
 No. de obra: 2019301740090

Ejercicio: 2019
 Localidad: TIERRA BLANCA
 Fecha de elaboración: 13 DE DICIEMBRE DE 2019

Descripción de la obra: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LUIS ECHEGARAY ENTRE CALLE LERDO Y ZARAGOZA COL. OBRERA

Hoja 3 DE 3

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales						
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. presup.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito			
			Subtotales hoja 4														
Sumas totales													\$ 66,815.19	\$ 2,167.23	\$ 1,932.40	\$ 66,815.19	
													IIVA	\$ 10,690.43			
													Total	\$ 77,505.62			

CONCENTRADO			
ESTIMACIÓN	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO
ANTICIPO			
1 FINIQUITO	\$ 66,815.19	\$ 77,505.62	
TOTAL	\$ 66,815.19	\$ 77,505.62	\$ -

	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA
CONTRATO	\$ 66,815.19	\$ 77,505.62
CONVENIO		
TOTAL	\$ 66,815.19	\$ 77,505.62

IMPORTE FINIQUITO	\$ 66,815.19	\$ 77,505.62
SALDO	\$ -	\$ -

C. SERGIO RODRIGUEZ GONZALEZ
 Contratista Ejecutó

ARQ. LUIS ELIAS ARGÜELLES MORA
 Dir. de Obras Pública
 Autorizó para pago

ING. PATRICIO AGUIRRE SOLIS
 Presidente Municipal
 Vo.Bo.

OBRAS PUBLICAS
 2018-2021