

H. AYUNTAMIENTO DE TIERRA BLANCA, VER.

FORMATO 10

FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: TIERRA BLANCA
Fuente de Financiamiento: FTSM-DF 2020
No. de obra: MTB-FISM-DF-DCP-2020301740063

Ejercicio: 2020
Localidad: LOS LEONES
Fecha de elaboración: 16 DE MAYO DE 2020
Hoja 1 DE 3

Descripción de la obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA LOC. LOS LEONES A LA LOC. EL JICARO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales				
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. presup.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivos	Importe finiquito	
001	TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA PARA EL CONTROL DE LA OBRA.	KM	3.30	0.00	0.00	3.30	\$ 3,274.55	\$ -	\$ -	\$ 3,274.55	\$ 81,518.05	\$ -	\$ -	\$ 81,518.05	
002	QUILOMETRO CON MAQUINARIA DEPOSITANDO EL MATERIAL A LOS COSTADOS DEL TRAMO POR REHABILITAR. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	15,600.00	0.00	244.55	15,555.65	\$ 9.88	\$ -	\$ -	\$ 9.88	\$ 175,824.00	\$ -	\$ 2,166.83	\$ 173,657.18	
003	ESCARIFICADO, DISGREGADO Y ACANELONADO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE EN SUPERFICIES DE RODAMIENTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	54,430.00	0.00	0.00	54,430.00	\$ 10.89	\$ -	\$ -	\$ 10.89	\$ 592,950.30	\$ -	\$ -	\$ 592,950.30	
004	EXTRACCION DE MATERIAL DE BANCO (REVESTIMIENTO CEMENTANTE). INCLUYE: DESMONTE, EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO Y PAGO DE REGALIAS.	M3	6,534.00	0.00	0.00	6,534.00	\$ 74.84	\$ -	\$ -	\$ 74.84	\$ 489,004.56	\$ -	\$ -	\$ 489,004.56	
005	ACARREO EN CAMION 1 en KILOMETRO DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO, SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PROMUNDADA, MONTAÑOSO REVESTIDO. INCLUYE: CARGA CON EQUIPO MECANICO.	M3	7,940.80	0.00	0.00	7,940.80	\$ 67.43	\$ -	\$ -	\$ 67.43	\$ 536,705.14	\$ -	\$ -	\$ 536,705.14	
											Importes totales hoja 1	\$ 1,856,417.25	\$ -	\$ 2,166.83	\$ 1,856,242.43

C. JOSE ANGEL ONOFRE RUIZ
Contratista
Ejecutó

ARQ. LUIS ELIAS ARGUELLES MORA.
Dir. de Obras Públicas
Autorizo para pago

ING. PATRICIO AGUIRRE SOLIS.
Presidente Municipal
Vo.Bo.

OBRAS PUBLICAS
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO DE TIERRA BLANCA, VER.
FINQUITO DE OBRA

FORMATO 10

DATOS GENERALES

Municipio: TIERRA BLANCA
 Fuente de Financiamiento: FISM-CF 2020
 Ejercicio: 2020
 Localidad: LOS LEONES
 No. de obra: NTB-FISV-DF-DOP-2020301740063
 Fecha de elaboración: 16 DE MAYO DE 2020

REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA LOC. LOS LEONES A LA LOC. EL JICARO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra			Precios unitarios			Importes totales				
			Vol. adivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. presup.	P.U. increment.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe subvros.	Importe deductivos	Importe finiquito	
006	ACARBEO EN CAPION KILOMETRO SUBSECUENTE DE MATERIAL PAVTO EN CAMBIO LINDERO S. ANE. BRISCHA, TER SOCIEDAD PRODUZIDORA, MONTANOSO	MS	70,567.20	0.00	55,982.72	\$ 15.36	\$ -	\$ -5.39	\$ 1,036,009.21	\$ -	\$ -	\$ 72,601.58	\$ 1,013,527.26
007	OPERACION DE TERREDO, CONFORMACION Y AJUSTE PARA OBRAS DE OBRA, MATERIAL DE REVESTIMIENTO, INCLUIENDO COMPACTACION CON MACHO Y MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	5,594.00	0.00	5,594.00	\$ 85.35	\$ -	\$ -	\$ 557,576.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 557,576.50
008	SEÑAL VERTICAL EN CAMBIO, SEÑAL INFORMATIVA DE DESTINO	PZA	1.00	0.00	1.00	\$ 5,692.50	\$ -	\$ -	\$ 5,692.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,692.50
009	CONSTRUCCION DE ALICATARRILLA EN CAMBIO RURAL PARA OBRAS PLUMBL, INCLUIENDO TUBO, ACARBEO, EXCAVACION, CONSTRUCCION DE CABEZALES, RELLENO, MANO DE OBRA, MATERIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	4.00	0.00	2.00	\$ 90,875.05	\$ -	\$ -	\$ 302,700.20	\$ -	\$ -	\$ 10,350.10	\$ 10,350.10
010	REHABILITACION DE ALICATARRILLA EN CAMBIO RURAL PARA OBRAS PLUMBL, INCLUIENDO OBRAS DE TUBO, ACARBEO, EXCAVACION, CONSTRUCCION DE CABEZALES, RELLENO, MANO DE OBRA, MATERIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	4.00	0.00	7.00	\$ 37,174.41	\$ -	\$ -	\$ 37,174.41	\$ 149,997.64	\$ 111,523.23	\$ -	\$ 250,200.67
EXT-001	REHABILITACION DE ALICATARRILLA EN CAMBIO RURAL PARA OBRAS PLUMBL, INCLUIENDO OBRAS DE TUBO, ACARBEO, EXCAVACION, CONSTRUCCION DE CABEZALES, RELLENO, MANO DE OBRA, MATERIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	0.00	2.00	2.00	\$ 31,045.22	\$ -	\$ -	\$ 31,045.22	\$ -	\$ 62,090.44	\$ -	\$ 62,090.44
			Subtotales Hoja 2			\$ 2,264,795.65	\$ 175,613.67	\$ 175,793.05	\$ 2,264,795.65	\$ 175,613.67	\$ 175,793.05	\$ 2,000,688.07	\$ 2,000,688.07
			Sumas totales			\$ 3,890,288.70	\$ 175,613.67	\$ 175,793.05	\$ 3,890,288.70	\$ 175,613.67	\$ 175,793.05	\$ 3,890,288.07	\$ 3,890,288.07

C. JOSE ANGEL DNOFRE RUIZ
 Contratista
 Escribo

ARO. LUIS ELIAS ARGUELLES MORA,
 D. C. de Obras Públicas
 Autorizó para pago

ING. PATRICIO ACURRE SOLIS,
 Presidente Municipal
 Va. Bn.

OBRAS PUBLICAS
 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO DE TIERRA BLANCA, VER.
FINIQUITO DE OBRA

FORMATO 10

DATOS GENERALES

Municipio: TIERRA BLANCA Ejercicio: 2020
 Fuente de Financiamiento: FISM-DF 2020 Localidad: LOS LEONES
 No. de obra: MTB-FISM-DF-DOP-2020301740063 Fecha de elaboración: 16 DE MAYO DE 2020
 Descripción de la obra: REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA LOC. LOS LEONES A LA LOC. EL JICARO Hoja 3 DE 3

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra			Precios unitarios			Importes totales				
			Vol. presup.	Vol. edifica.	Vol. decauc.	Vol. finiquito	P.U. presup.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivos	Importe deducidas
Subtotales hoja 4													
Sumas totales			\$ 3,869,208.55	\$ 3,869,208.70	\$ 173,613.67	\$ 174,921.88	\$ 3,869,208.55	\$ 174,921.88	\$ 3,869,208.55	\$ 174,921.88	\$ 3,869,208.55	\$ 174,921.88	\$ 3,869,208.55
IVA												\$ 612,791.08	
Total												\$ 4,482,000.58	

ESTIMACIÓN	CONCENTRADO		AMORTIZACION DEL ANTICIPO
	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA	
1 (UNO)	\$ 1,160,762.50	\$ 1,246,484.62	\$ 606,413.45
2 (DOS)	\$ 1,742,567.37	\$ 2,021,378.15	\$ 125,826.70
3 (FINIQUITO)	\$ 361,370.57	\$ 415,422.33	\$ 614,244.47
TOTAL	\$ 3,264,700.44	\$ 3,683,285.10	\$ 1,336,484.62

CONTRATO CONVENIO	IMPORTE	
	S/IVA	C/ IVA
TOTAL	\$ 3,869,208.55	\$ 4,482,000.58

IMPORTE FINIQUITO	IMPORTE	
	S/IVA	C/ IVA
TOTAL	\$ 3,869,208.55	\$ 4,482,000.58



C. JOSE ANGEL ONDRE RUIZ
 Contralista Ejecutó

ARQ. LUIS ELIAS ARGUELLES MORA.
 Dir. de Obras Públicas
 Autorizó para pago

ING. PATRICIO ACURRE SOLIS.
 Presidente Municipal
 Vo.Bo.

OBRAS PUBLICAS
 2018-2021