

H. AYUNTAMIENTO DE TIERRA BLANCA, VER.

FORMATO 10

FINIQUITO DE OBRA


DATOS GENERALES


Municipio: TIERRA BLANCA, VER.
Fuente de Financiamiento: FISM-DF (EJERCICIO 2019)
No. de obra: 2019301740097


Ejercicio: 2019
Localidad: TIERRA BLANCA
Fecha de elaboración: 09 DE ENERO DE 2020
Hoja 1 DE 2

Descripción de la obra: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MARTIRES DE RÍO BLANCO ENTRE MADERO Y LERDO, COL. OBRERA.

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. presup.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito
	GUARNICIONES Y BANQUETAS													
2.00	LEVANTAMIENTO, TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA DEL TERRENO, CAMELLONES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIAS; INCLUYE: MATERIAL DE SEÑALAMIENTO.	M2	481.26	0.00	0.00	481.26	\$ 7.14	\$ -	\$ -	\$ 7.14	3436.20	\$ -	\$ -	3436.20
3.00	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO II SECO CEPAS DE 0 A 2 MTS INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCION, AMACICE, LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, MEDIDA EN BANCO.	M3	26.48	0.00	0.00	26.48	\$ 189.21	\$ -	\$ -	\$ 189.21	5010.28	\$ -	\$ -	5010.28
4.00	CARGA Y ACARREO AL 1ER. KILOMETRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LOS CORTES, CON CAMIÓN DE VOLTEO DE 7 M ³ DE CAPACIDAD, INCLUYE CARGA CON MAQUINARIA.	M3	12.09	0.00	0.00	12.09	\$ 38.67	\$ -	\$ -	\$ 38.67	467.52	\$ -	\$ -	467.52
5.00	ACARREO A KM. SUBSECUENTES AL PRIMERO, DEL MATERIAL PRODUCTO DE LOS M3/HR CORTES, CON CAMIÓN DE VOLTEO DE 7 M ³ DE CAPACIDAD.	M3/KM	12.09	0.00	0.00	12.09	\$ 8.84	\$ -	\$ -	\$ 8.84	106.8756	\$ -	\$ -	106.8756
6.00	RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL, (BAILARINA) INCLUYE: VOLTEO CON PALA.	M3	30.00	0.00	0.00	30	\$ 394.32			\$ 394.32	11829.6	\$ -	\$ -	11829.6
8.00	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c = 150 KG/CM2, DE 15 X 20 X 40 CM. DE SECCIÓN, INCLUYE: CIMBRA METALICA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M	275	0.00	0.00	275	\$ 281.60			\$ 281.60	77440	\$ -	\$ -	77440
9.00	BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'c = 150 KG / CM2, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", DE 8 CM. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: CEMENTO, VOLTEADOR, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	440	0.00	0.00	440	\$ 241.96	\$ -	\$ -	\$ 241.96	106462.40	\$ -	\$ -	106462.40
Subtotales hoja 1											\$ 204,752.88	\$ -	\$ -	\$ 204,752.88


L.C. ISMAEL CORTES MARTINEZ
Contratista
Ejecutó


ARO. LUIS ELIAS ARGUELLES MORA.
Dir. de Obras Pública
Autorizó para pago


ING. PATRICIO AGUIRRE SOLIS.
Presidente Municipal
Vo.Bo.



H. AYUNTAMIENTO DE TIERRA BLANCA, VER.

FORMATO 10

FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: TIERRA BLANCA, VER.
Fuente de Financiamiento: FISM-DF (EJERCICIO 2019)
No. de obra: 2019301740097

Ejercicio: 2019
Localidad: TIERRA BLANCA
Fecha de elaboración: 09 DE ENERO DE 2020
Hoja 2 DE 2

Descripción de la obra: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MARTIRES DE RÍO BLANCO ENTRE MADERO Y LERDO, COL. OBRERA.

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. presup.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito
11.00	RENIVELACION DE REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 0.80 M. MEDIDAS INTERIORES, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 14 CM. DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO PULIDO, INCLUYE:CONTRAMARCO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	8.00	0.00	0.00	8.00	\$ 862.57	\$ -	\$ -	\$ 862.57	6900.56	\$ -	\$ -	6900.56
12.00	PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN DE ACCESO A PERSONAS CON pza CAPACIDADES DIFERENTES, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU EJECUCIÓN.	M2	8.68	0.00	0.00	8.68	\$ 261.48	\$ -	\$ -	\$ 261.48	2269.65	\$ -	\$ -	2269.65
13.00	JUNTA CONSTRUCTIVA EN POSTES DE MADERA, METAL Y CONCRETO, INCLUYE: CIMBRA, CALAFATEO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	5	0.00	0.00	5.00	\$ 203.64	\$ -	\$ -	\$ 203.64	1018.20	\$ -	\$ -	1018.20
Subtotales hoja 2											\$ 10,188.41	\$ 2,019.00	\$ -	\$ 10,188.41
Sumas totales											\$ 214,941.29	\$ 2,019.00	\$ -	\$ 214,941.29
											IVA	\$		\$ 34,390.61
											Total	\$		\$ 249,331.90

CONCENTRADO			
ESTIMACIÓN	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO
ANTICIPO	\$ -	\$ -	
ESTIMACIÓN 01	\$ 145,606.88	\$ 168,903.98	\$ 50,671.19
03 FINIQUITO	\$ 69,334.41	\$ 80,427.92	\$ 24,128.38
TOTAL	\$ 214,941.29	\$ 249,331.90	\$ 74,799.57

	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA
CONTRATO	\$ 214,941.29	\$ 249,331.90
CONVENIO		
TOTAL	\$ 214,941.29	\$ 249,331.90

IMPORTE FINIQUITO	\$ 214,941.29	\$ 249,331.90
SALDO	\$ -	\$ -

L.C. ISMAEL CORTES MARTINEZ
Contratista
Ejecutó



ARQ. LUIS ELIAS ARGÜELLES MORA.
Dir. de Obras Pública
Autorizó para pago

ING. PATRICIO AGUIRRE SOLIS.
Presidente Municipal
Vo.Bo.

OBRAS PÚBLICAS
2018-2021