



AYUNTAMIENTO TIERRA BLANCA

2018 - 2021

Sumando esfuerzos damos resultados

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO A LA COMUNIDAD

En la localidad de Tierra Blanca. Del municipio de Tierra Blanca, Ver., siendo las 14:00 horas del día 30 del mes de diciembre del año 2020, comparecen los representantes de las partes que intervienen, con la finalidad de efectuar la formalización del acto de entrega-recepción:

Por el Ayuntamiento Constitucional de tierra blanca, Veracruz.

Los (as) CC. Patricio Aguirre Solís, Yesenia Cruz Ortiz, presidente (a) Municipal, Contralor Municipal; C. Eladio Serrano Hernández, Tesorero (a) Municipal y el (la) C. Luis Elías Argüelles Mora director (a) de Obras Públicas.

Por las Autoridades de la comunidad intervienen:

No aplica

Por el Comité de Contraloría Social.

Presidente (a), C. Emigdio Muñoz Murillo; secretario (a) C. Abdías Muñoz Muñoz; Vocal, Ulises Muñoz Pérez y los (as) CC. Integrantes del Comité de Contraloría Social.

El referido Comité número s/n corresponde a la obra pública: 2020301740067 relativo a **CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA LOC. PALMERINDA**, ubicada en la localidad de Tierra Blanca, Ver., Obra autorizada por el Consejo I(CDM) con fecha 27 de marzo del 2020.

Dicha obra fue ejecutada bajo el contrato con el número: MTB-FISM-DF-DOP-2020301740067, teniendo un monto total de inversión de \$ 1,255,401.82 (Un millón doscientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos un pesos 82/100 m.n.); la cual se adjudicó mediante modalidad: Invitación a tres participantes a la empresa contratista GRUPO CONSTRUCTOR ANEMAR, S.A. DE C.V. Representada por el ING. ARTEMIO MENDOZA HERNANDEZ.

Con las siguientes características de la obra: DESPALME DE 20CM DE TERRENO C/MEDIOS MECÁNICOS DE LA CAPA VEGETAL MATERIAL CLASE "B", INCLUYE: LA EXTRACCIÓN DE TODAS LAS RAÍCES, TOCONES FINO, APILE DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CORTE DE TERRENO (MATERIAL B TIPO II) POR MEDIOS MECANICOS HASTA EL NIVEL MARCADO EN PROYECTO, TERRAPLÉN CON FORMADO CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM, EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO TIPO II, ZAPATA AISLADA DE 180 POR 180 CMS. Y 20 CMS. DE PERALTE , DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON VARILLA DEL NO. 4 A CADA 12 CMS, DADO DE 55 POR 55 POR 130 CMS DE ALTURA, DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 8 VARILLAS DEL NO. 5 Y DOS ESTRIBOS DEL NO.3 A CADA 15 CMS, TRABÉ DE LIGA DE 0.2 X 0.3 M. DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 4 VARILLAS # 3, Y ESTRIBOS # 2 A CADA 15 CM, PINTURA VINILICA EN COLUMNAS MARCA COMEX REAL FLEX A DOS MANOS, PLACA DE ACERO A-36 DE 1/4", PLACA DE ACERO A-36 DE 3/8", ANCLAS EN FORMA DE "L" DE 1.14 MTS. DE LONGITUD A BASE DE REDONDO LISO DE 3/4" DE DIÁM, LIGAPOLINES "LP-1" DE ACERO, A BASE DE REDONDO SOLIDO LISO (OS) DE 1/2",

U.M.F.

Abdias Muñoz

Emigdio Muñoz



H. AYUNTAMIENTO
TIERRA BLANCA
2018 - 2021

CONTRAVIENTOS (CV-1) DE ACERO A BASE DE REDONDO SÓLIDO LISO (OS) DE 3/4", ARMADURA "AR-1" FABRICADA EN MONTEN CAJA (CE) DE 8X3" CAL. 14 Y CUERDA INFERIOR DEL MISMO MATERIAL, REFUERZO CON PATA DE GALLO ELABORADO DEL MISMO MATERIAL, LARGUERO DE MONTEN (CE) DE 4"x 6 MTS. CAL. # 14 (L.1), INCLUYE: TACÓN DE ANGULO DE 4"x4"x1/4", HABILITADO, LIJADO, LAVADO CON THINNER, APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA, ARMADURA "AR-2" FABRICADA EN (CANAL MONTEN C (CE)) EN CAJA DE 6" CAL.14 INCLUYE: CONEXIÓN CON ANGULO DE 4X4X1/4, CUBIERTA A BASE DE LAMINA ZINTRO ALUM ACANALADA R -101, CAL 26 DE 6.10 x 1.14 M, CABALLETE RECTANGULAR ZINTRO ALUM R-72, CAL 26, ALIMENTACION ELECTRICA A TECHADO CON 2 CABLE #10 MAS 1 CABLE # 12 DESNUDO PARA TIERRA FISICA, SALIDA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO A BASE DE TUBERIA CONDUIT PVC PESADO DE 19 MM., CASTILLO DE 21 CMS. POR 20 CMS, DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX 15X304, APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA EN FRANJAS DE 5 CM DE ANCHO COLOR BLANCO, EN LÍNEAS DE CANCHA, BASE SOLVENTE, RESISTENCIA AL TRAFICO, TIEMPO MÁXIMO DE SECADO AL TACTO 5 HORAS, ACABADO BRILLANTE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA MARCA SPORTECH MOD. MULTISPORT-2, PARA CANCHAS MULTIFUNCIONALES.

La compañía afianzadora: Fianzas **LIBERTY**. Ha garantizado al Ayuntamiento los vicios ocultos y calidad de la obra en el periodo de 2 (dos) años, a partir de la fecha de recepción de conformidad de la obra por parte del Ayuntamiento, efectuada **30 de diciembre del 2020**.

Para llevar a cabo este acto de entrega recepción de la obra por parte del Ayuntamiento a la comunidad, se establecen los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Una vez que se verificó la obra, mediante recorrido de supervisión por parte del Comité de Contraloría Social, no habiendo de por medio ningún hallazgo, se concluye que la obra se encuentra terminada para su operación.

SEGUNDO. - El Ayuntamiento y el Comité de Contraloría Social, consideran que la obra se encuentra concluida en los términos acordados, por lo que celebran el acto de entrega recepción.

TERCERO.- El Comité de Contraloría Social se compromete a dar el uso debido a la obra, conservarla y mantenerla en buenas condiciones.

CUARTO.- En caso de que el Comité de Contraloría Social detecte alguna falla en la obra, se compromete a notificar al Ayuntamiento para hacer efectiva dicha fianza.

Leída la presente acta y estando de acuerdo en su contenido y alcance legal, firman todos los que intervienen en ella.

Wides

Abdías M. M.

Emigdio M. M.



H. AYUNTAMIENTO TIERRA BLANCA

2018 - 2021

Sumando esfuerzos damos resultados.

POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIERRA BLANCA, VERACRUZ.


PATRICIO AGUIRRE SOLÍS
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA
2018 - 2021



OBRAS PÚBLICAS
2018-2021


C. LUIS ELÍAS ARGÜELLES MORA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



C. YESENIA CRUZ ORTÍZ
CONTRALOR



CONTRALORIA
2018 - 2021


C. ELADIO SERRANO HERNANDEZ
TESORERO DEL AYUNTAMIENTO

COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL.



C. EMIGDIO MUÑOZ MURILLO
PRESIDENTE



C. ABDÍAS MUÑOZ MUÑOZ
SECRETARIO



C. ULISES MUÑOZ PEREZ
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA