

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE  
TIERRA BLANCA, VER.  
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA.  
CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO**

EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUICA, MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, VER., SIENDO LAS 10 HORAS DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2019, SE REUNEN LOS REPRESENTANTES DEL:

**MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, VER.**

C. PATRICIO AGUIRRE SOLIS, ARQ. LUIS ELÍAS ARGÜELLES MORA Y ING. MIGUEL ANGEL BALDERAS VIRUES, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE.

**Y DE LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO:**

C. ING. JORGE ERNESTO HERNANDEZ CRUZ, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA Y RESIDENTE DE OBRA.

<b>NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL</b>	ESTUDIOS CONSTRUCTIVOS S.A DE C.V
<b>DIRECCIÓN</b>	BOULEBARD RIO MANTE No. 107 D-6 COL. CENTRO EL MANTE TAMAULIPAS C.P. 89800
<b>R.F.C.</b>	EPC-040221-TS4
<b>REPRESENTANTE DE LA EMPRESA</b>	ING. JORGE ERNESTO HERNANDEZ CRUZ

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: “AMPLACION DE RED ELECTRICA LOC. SANTA LUCIA”, EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA, MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, VER.

**DATOS DE LA OBRA:**

NUMERO DE OBRA	MODALIDAD DE CONTRATACION		
	ADJUDICACION DIRECTA	INVITACION RESTRINGIDA	LICITACION PUBLICA
2019301740037	X		
NUMERO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO CONTRATADO	FECHA DE TERMINO CONTRATO	
MTB-FISM-DF-DOP-2019301740037	05-AGO-2019	21-SEP-2019	
MONTO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO REAL	FECHA DE TERMINO REAL	
\$ 229,728.65	05-AGO-2019	21-SEP-2019	
MONTO DE CONVENIO	“LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.”		
\$ 0.00			
TOTAL	\$ 229,728.65		
TIPO	NUMERO DE FIANZA	FECHA	
ANTICIPO	2091471-0000	02-AGO-2019	
CUMPLIMIENTO	2091472-0000	02-AGO-2019	
VICIOS OCULTOS	2109377-0000	21-SEP-2019	

ESTA ACTA ES REDACTADA DESPUÉS DE LA REVISIÓN DETALLADA CORRESPONDIENTE POR LA SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, MISMA SUPERVISIÓN EMITIÓ UN FALLO POSITIVO A FAVOR DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA DEBIDO A QUE LA OBRA RESPETÓ TODAS LAS CLÁUSULAS HABIDAS ASI COMO LOS ASPECTOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS, Y LO REFERENTE A LOS VOLUMENES DE OBRA DEFINITIVOS YA SE ESPECIFICÓ LO CONDUCENTE, EN EL ACTA DE VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS CONCLUIDOS DEL CONTRATISTA, POR LO QUE POSTERIOR A ELLO EN LA FECHA Y HORA INDICADA EN RENGLONES ANTERIORES DE ESTE ESCRITO LA CONTRATISTA ENTREGA LA OBRA Y LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS LA RECIBE DE COMUN ACUERDO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN Y ESTANDO DE ACUERDO CON LO AQUÍ MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA MISMA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA A LA CONTRATISTA POR LAS RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL H. AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDAN.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, SIENDO LAS ONCE HORAS DEL DÍA CITADO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON. - DAMOS FE.

### ENTREGA

**POR LA EMPRESA CONTRATISTA.**

  
\_\_\_\_\_  
**ING. JORGE ERNESTO HERNANDEZ CRUZ**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

### RECIBE

**POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**

  
\_\_\_\_\_  
**ING. PATRICIO AGUIRRE SOLÍS**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

  
\_\_\_\_\_  
**ARQ. LUIS ELÍAS ARGÜELLES MORA**  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

  
\_\_\_\_\_  
**ING. MIGUEL ÁNGEL BALDERAS VIRUES**  
**SUPERVISOR DE OBRA**