



H. AYUNTAMIENTO TIERRA BLANCA

2018 - 2021

Sumando esfuerzos damos resultados

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS CARATULA DE ESTIMACIÓN

CONTRATISTA		
NOMBRE: AMPLIACIONES Y CONSTRUC. ELECTRICAS ARANO SA DE CV		
DOMICILIO: MORELOS 803 COL HOJA DEL MAIZ		TELS:
LOCALIDAD: TIERRA BLANCA, VER.		R.F.C. ACE0204188N3
ESPECIALIDAD: CONSTRUCCION DE LINEAS Y REDES ELECTRICAS		
CED. DE EMPADRONAMIENTO PC18-0014	SEFIPLAN 3022	REGISTRO I.M.S.S. F9412890109

NUMERO: UNO

FECHA: 4 DE NOV 2019

CONTRATO	
NUMERO: MTB-FISM-DF-DOP-2019 3017 40045	FECHA: 30 DE SEP 2019
IMPORTE: \$ 218,684.27 + IVA	\$ 263,673.76 INC. IVA.
PLAZO DE EJECUCIÓN: DEL: 1 DE OCT DE 2019 AL: 15 DE NOV DE 2019	

H. AYUNTAMIENTO DE TIERRA BLANCA, VER. DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS OBRAS PÚBLICAS		
MPIO. NÚM. 178	ZONA	MODULO
DOMICILIO: INDEPENDENCIA No. 606, COLONIA CENTRO		
LOCALIDAD: TIERRA BLANCA, VER.		
R.F.C.: MTB620101NY4		

ANTICIPO	
IMPORTE: \$ 76,102.12 INC. IVA.	PORCENTAJE: 30%

FIANZA		
ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
NUMERO: 2031323	NUMERO: 2031336	NUMERO:
AFIANZADORA: CHUBB FIANZAS MONTERREY	AFIANZADORA: CHUBB FIANZAS MONTERREY	AFIANZADORA: CHUBB FIANZAS MONTERREY
IMPORTE: \$ 76,102.12	IMPORTE: \$ 21,868.42	IMPORTE:
FECHA: 30 de SEP 2019	FECHA: 30 DE SEP 2019	FECHA:

OBRA:
AMPLIACION RED ELECTRICA LOC EL MANGO, UBICADO EN EL MANGO, MPIO.DE TIERRA BLANCA, VER., MPIO. DE TIERRA BLANCA, VER.

ORDEN DE PAGO:

CONTRARECIBO NUM.

ORIGEN DE INVERSION:
FISM-DF (EJERCICIO 2019)

CONTRATO NUEVO	<input checked="" type="radio"/>
REVALIDACION	<input type="radio"/>
CONVENIO	<input type="radio"/>

AVANCE FINANCIERO (%) =	83.87%
-------------------------	--------

RECIBO	
ESTIMACION	\$ 183,413.87
MAS IVA	\$ 29,346.22
SUBTOTAL	\$ 212,760.09
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$ 55,024.18
IVA DE ANTICIPO	\$ 8,803.87
DEDUCTIVA 0.5 % DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	\$ 917.07
TOTAL DE DEDUCCIONES	\$ 64,745.10
TOTAL DE ESTA ESTIMACION	\$ 148,014.99
RECIBI DE LA TESORERIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TIERRA BLANCA, VER. LA CANTIDAD DE: \$ 148,014.99	
CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CATORCE PESOS 99/100 MN	
IMPORTE DE LA ESTIMACION No. UNO	CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. MTB-FISM-DF-DOP-2019 3017 40045
DE ACUERDO CON LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA NOVENA	
CONTRATISTA	
AMPLIACIONES Y CONSTRUC. ELECTRICAS ARANO SA DE CV	

ARQ. LUIS ELIAS ARGUELLES MORA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
--

LIC. ELADIO SERRANO HERNANDEZ TESORERO MUNICIPAL

ING. PATRICIA ABURRER SOLIS PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO TIERRA BLANCA

2018 - 2021

Sumando esfueros damos resultados

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

CARATULA DE ESTIMACIÓN

CONTRATISTA		
NOMBRE:	AMPLIACIONES Y CONSTRUC. ELECTRICAS ARANO SA DE CV	
DOMICILIO:	MORELOS 803 COL HOJA DEL MAIZ	
LOCALIDAD:	TIERRA BLANCA, VER.	TELS:
ESPECIALIDAD:	CONSTRUCCION DE LINEAS Y REDES ELECTRICAS	R.F.C.
CED. DE EMPADRONAMIENTO	SEFIPLAN	REGISTRO I.M.S.S.
PC18-0014	3022	F9412890109

NUMERO:	2 (FINIQUITO)
---------	---------------

FECHA:	15 DE NOV DE 2019
--------	-------------------

CONTRATO	
NUMERO:	MTB-FISM-DF-DOP-2019 3017 40045
FECHA:	30 DE SEP 2019
IMPORTE:	
\$ 218,684.27 + IVA	\$ 253,673.75 INC. IVA.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	
DEL: 1 DE OCT DE 2019	AL: 15 DE NOV DE 2019

H. AYUNTAMIENTO DE TIERRA BLANCA, VER. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS OBRAS PÚBLICAS		
MPIO. NÚM.	ZONA	MODULO
178		
DOMICILIO:	INDEPENDENCIA No. 606, COLONIA CENTRO	
LOCALIDAD:	TIERRA BLANCA, VER.	
R.F.C.:	MTB620101NY4	

ANTICIPO	
IMPORTE:	PORCENTAJE:
\$ 76,102.12 INC. IVA.	30%

FIANZA		
ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
NUMERO:	NUMERO:	NUMERO:
2031323	2031336	2049022
AFIANZADORA	AFIANZADORA	AFIANZADORA
CHUBB FIANZAS MONTERREY	CHUBB FIANZAS MONTERREY	CHUBB FIANZAS MONTERREY
IMPORTE:	IMPORTE	IMPORTE
\$ 76,102.12	\$ 21,868.42	\$ 25,367.37
FECHA:	FECHA:	FECHA:
30 de SEP 2019	30 DE SEP 2019	15 DE NOV 2019

OBRA:
AMPLIACION RED ELECTRICA LOC EL MANGO, UBICADO EN MPIO.DE TIERRA BLANCA, VER.

ORDEN DE PAGO:

CONTRARECIBO NUM.

ORIGEN DE INVERSION:
FISM-DF (EJERCICIO 2019)

CONTRATO NUEVO	<input checked="" type="radio"/>
REVALIDACION	<input type="radio"/>
CONVENIO	<input type="radio"/>

AVANCE FINANCIERO (%) =	100.00%
-------------------------	---------

RECIBO			
ESTIMACION	\$	35,270.40	
MAS IVA	\$	5,643.26	
SUBTOTAL	\$	40,913.66	
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$	10,581.12	
IVA DE ANTICIPO	\$	1,692.97	
DEDUCTIVA 0.5 % DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	\$	176.35	
TOTAL DE DEDUCCIONES	\$	12,450.44	
TOTAL DE ESTA ESTIMACION	\$	28,463.22	
RECIBI DE LA TESORERIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TIERRA BLANCA, VER. LA CANTIDAD DE:		\$	28,463.22
VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 22/100 MN			
IMPORTE DE LA ESTIMACION No.	C.DOS (FINIQUITO)	CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No.	MTB-FISM-DF-DOP-2019 3017 40045
DE ACUERDO CON LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA NOVENA			
CONTRATISTA			
AMPLIACIONES Y CONSTRUC. ELECTRICAS ARANO SA DE CV			

ARQ. LUIS ELIAS ARGUELLES MORA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
--

LIC. ELADIO BERRANO HERNANDEZ TESORERO MUNICIPAL

ING. PATRICIO AGUIRRE SOLIS PRESIDENTE MUNICIPAL
