

H. AYUNTAMIENTO DE TIERRA BLANCA, VER.
FINIQUITO DE OBRA

FORMATO 10

DATOS GENERALES

Municipio: TIERRA BLANCA, VER. Ejercicio: 2021
 Fuente de Financiamiento: FISM-DF (EJERCICIO 2021) Localidad: MATA ALTA
 No. de obra: 2021301740035 Fecha de elaboración: 05 DE JULIO DEL 2021
 Descripción de la obra: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CLAVE 30EPR3188D, LOC. MATA ALTA. Hoja 1 DE 6

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra			Precios unitarios			P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importes totales	Importe finiquito
			Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito						
001	PRELIMINARES TRAZO Y NIVELACION POR MEDIOS MANUALES, DE TERRENO PLANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA	m2	420.00	0.00	420.00	\$ 8.18	\$ -	\$ -	\$ 3,435.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,435.60	
002	DEMOLICIÓN DE FIRME DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR PROMEDIO, CON MARTILLO ELECTRICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m2	46.08	-13.22	32.86	\$ 50.64	\$ -	\$ -	\$ 2,333.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,664.03	
003	CIMENTACIÓN EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO TIPO II, INVESTIGADO EN OBRA CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE: AFINE TALUDES Y TRASPALCOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	m3	74.40	0.00	74.40	\$ 74.23	\$ -	\$ -	\$ 5,522.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,522.71	
004	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL AGREGADO MAXIMO 3/4", FC=100 KG/CM2 DE 5 CMS DE ESPESOR., CON REVENIMIENTO DE 8-10 CMS. INCLUYE: ELABORACION DEL CONCRETO, ACARREO A 2 ESTACIONES DE 20 MTS., HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA.	m2	38.88	0.00	38.88	\$ 128.69	\$ -	\$ -	\$ 5,003.47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,003.47	
005	DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE FC=250 KG/CM2, ARMADO CON VARILLA DEL NO. 4 A CADA 12 CMS, EN AMBOS SENTIDOS EN EL LECHO INFERIOR, Y VARILLAS DEL NO.4 A CADA 21 CMS. EN EL LECHO SUPERIOR INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS EN CARRETILLA A 10 MTS. , CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, LIMPIEZA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	pza	12.00	0.00	12.00	\$ 4,796.03	\$ -	\$ -	\$ 57,552.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 57,552.36	
006	DADO DE 55 POR 55 POR 130 CMS DE ALTURA, DE CONCRETO m HECHO EN OBRA DE FC=250 KG/CM2, ARMADO CON 8 VARILLAS DEL NO. 5 Y DOS ESTRIBOS DEL NO.3 A CADA 15 CMS. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS EN CARRETILLA A 10 MTS. , CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, ACABADO CONUN, DESCIMBRADO LIMPIEZA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m	15.60	0.00	15.60	\$ 2,051.47	\$ -	\$ -	\$ 32,002.93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32,002.93	
									Subtotales hoja 1	\$ 105,850.56	\$ -	\$ -	\$ 669.46	\$ 105,181.10



CONSTRUCCIONES MIXTAS DE LA CUENCA SAS DE C.V.
 ARQ. LUIS ELIAS ARGÜELLES MORA.
 Dir. de Obras Públicas
 Autorizó para pago

ING. PATRICIO AGUIRRE BOLTJ
 Presidente Municipal

Vo.Bo. PRESIDENCIA
 2018 -2021

2018-2021

H. AYUNTAMIENTO DE TIERRA BLANCA, VER.
FINIQUITO DE OBRA

FORMATO 10

DATOS GENERALES


Municipio: TIERRA BLANCA
Fuente de Financiamiento: FISM-DF (EJERCICIO 2021)
No. de obra: 2021301740035
Descripción de la obra: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CLAVE 30EPR3188D, LOC. MATA ALTA.

Ejercicio: 2021
Localidad: MATA ALTA
Fecha de elaboración: 05 DE JULIO DEL 2021

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra			Precios unitarios			Importes totales				
			Vol. presup.	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. presup.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito
007	COLUMNA C-1 EN ESTRUCTURA DE SECCION 40 X 40 CM., CONCRETO F'C=250 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", ACABADO APARENTE, ARMADA CON 8 VARILLAS DEL No. 5 (5/8") Y ESTRIBOS DEL No. 3 (3/8") A CADA 5,10 Y 20 CM SEGUN PROYECTO., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	m	54.00	-0.24	53.76	\$ 1,828.86	\$ -	\$ -	\$ 1,828.86	\$ 98,758.44	\$ -	\$ -	\$ 98,319.51
008	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	m3	59.96	0.00	59.96	\$ 123.61	\$ -	\$ -	\$ 123.61	\$ 7,411.66	\$ -	\$ -	\$ 7,411.66
009	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION A 1er. Km FUERA DE LA OBRA, , CON CAMIÓN DE VOLTEO DE 7 M³ DE CAPACIDAD, INCLUYE CARGA CON MAQUINARIA.	m3	136.90	-113.45	23.45	\$ 39.93	\$ -	\$ -	\$ 39.93	\$ 5,466.42	\$ -	\$ -	\$ 936.36
010	ACARREO A KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO, DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, CON CAMIÓN DE VOLTEO DE 7 M³ DE CAPACIDAD.	m3/km	273.80	-226.90	46.90	\$ 8.83	\$ -	\$ -	\$ 8.83	\$ 2,417.65	\$ -	\$ -	\$ 414.13
012	PINTURA VINÍLICA EN COLUMNAS, MARCA COMEX REAL FLEX A DOS MANOS, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.	m2	86.40	-0.38	86.02	\$ 81.07	\$ -	\$ -	\$ 81.07	\$ 7,004.45	\$ -	\$ -	\$ 6,973.64
12.5	PISO DE 8 CM DE ESPESOR DE CONCRETO SIMPLE, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, ACABADO PULIDO REMATADO CON BROCHA PARA UN RAYADO FINO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	m2	46.08	-13.22	32.86	\$ 298.82	\$ -	\$ -	\$ 298.82	\$ 13,769.63	\$ -	\$ -	\$ 9,819.23
									Subtotales hoja 2	\$ 134,828.25	\$ -	\$ -	\$ 123,874.5
									Sumas totales	\$ 240,678.81	\$ -	\$ -	\$ 239,035.60



ING. PATRICIO AGUIRRE SOLÍS.
Presidente Municipal
Vo.Bo.



ARO-LEON ELIAS ARGÜELLES MORA.
Dir. de Obras Públicas
Autorizó para pago

[Handwritten signature]
CONSTRUCCIONES MIXTAS DE LA CUENCA SAS DE C.V.
Contratista
Ejecutó

2018-2021

PRESIDENCIA
2018 -2021


H. AYUNTAMIENTO DE TIERRA BLANCA, VER.
FINIQUITO DE OBRA

FORMATO 10

DATOS GENERALES

Municipio: TIERRA BLANCA
Fuente de Financiamiento: FISM-DF (EJERCICIO 2021)
Localidad: MATA ALTA
No. de obra: 2021301740035
Fecha de elaboración: 05 DE JULIO DEL 2021
Descripción de la obra: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CLAVE 30EPR3188D, LOC. MATA ALTA.
Ejercicio: 2021
Hoja 4 DE 6

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra			Precios unitarios			P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito
			Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. increment.	P.U. decremen.	Importe presup.					
017	CONTRAVIENTOS (CV-1) DE ACERO A BASE DE REDONDO SOLIDO LISO (OS) DE 3/4", INCLUYE: ELABORACION DE CUERDA STANDARD EN SUS EXTREMOS DE 15 CMS. DE LARGO, TUERCA, CONTRATUERCA, 3/4 BARRENO DE 3/4" POR ARMADURA, FIADO EN SU APOYO MOVIBLE A UN ANGULO Y PLACA EN APOYO FIJO, HABILITADO, LIADO, LAVADO CON THINNER, APLICACION DE PRIMER Y APLICACION DE DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE 100 COLOR GRIS CLARO, MATERIALES, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, MONTAJE, NIVELACION, PLOMEO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	m3	0.00	0.00	349.92	\$ 48.57	\$ -	\$ -	\$ 16,995.61	\$ -	\$ -	\$ 16,995.61	
018	ARMADURA "AR-1" FABRICADA EN MONTEN CAJA (CE) DE 8X3", CAL. 14 Y CUERDA INFERIOR DEL MISMO MATERIAL, REFUERZO CON PATA DE GALLO ELABORADO DEL MISMO MATERIAL. INCLUYE: HABILITADO, MATERIALES, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, SOLDADURA, LIADO, LAVADO CON THINNER, APLICACION DE PRIMER Y APLICACION DE DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE 100 INDICADO POR EL CLIENTE, MONTAJE, NIVELACION, PLOMEO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO CONFORME A ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.	kg	165.26	0.00	1,945.26	\$ 62.54	\$ -	\$ -	\$ 111,321.20	\$ 10,335.36	\$ -	\$ 121,656.56	
019	LARGUERO DE MONTEN (CE) DE 4"x 6 MTS. CAL. # 14 (L-1), INCLUYE: TACÓN DE ANGULO DE 4"x4"x1/4", HABILITADO, LIADO, LAVADO CON THINNER, APLICACION DE PINTURA ANTICORROSIVA, APLICACION DE PRIMER Y APLICACION DE DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE 100 COLOR INDICADO POR EL CLIENTE, MATERIALES, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, ELEVACIONES, ANDAMIOS, MONTAJE, NIVELACION, PLOMEO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO CONFORME A ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.	kg	170.74	0.00	2,446.70	\$ 61.68	\$ -	\$ -	\$ 140,381.21	\$ 10,531.243	\$ -	\$ 150,912.46	
Subtotales hoja 3									\$ 268,698.02	\$ 20,866.603	\$ -	\$ 289,564.63	
Sumas totales									\$ 1,551,916.38	\$ 31,775.40	\$ 12,169.12	\$ 1,573,822.64	



CONSTRUCCIONES MIXTAS DE LA CUENCA SAS DE C.V.
Contratista
Ejecutó

ARQ. LUIS ELIAS ARGÜELLES MORA.
Dir. de Obras Públicas
Autorizó para pago

ING. PATRICIO AGUIRRE SOLÍS
Presidente Municipal
Vo.Bo.

PRESIDENTE
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO DE TIERRA BLANCA, VER.
FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: TIERRA BLANCA
Fuente de Financiamiento: FSM-DF (EJERCICIO 2021)
No. de obra: 2021301740035
Descripción de la obra: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CLAVE 30EPR3188D, LOC. MATA ALTA.

Ejercicio: 2021
Localidad: MATA ALTA
Fecha de elaboración: 05 DE JULIO DEL 2021


Hoja 5 DE 6

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra			Precios unitarios			Importes totales						
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. presup.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito	
020	ARMADURA "AR-2" FABRICADA EN (CANAL MONTEN C (CE)) EN CAJA DE 6" CAL.14 INCLUYE: CONEXIÓN CON ANGULO DE 4X4X1/4 DE , HABILITADO, MATERIALES, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, SOLDADURA, LIJADO, LAVADO CON THINNER, APLICACIÓN DE PRIMER Y APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE 100 INDICADO POR EL CLIENTE, MONTAJE, NIVELACIÓN, PLOMEO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO CONFORME A ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.	kg	937.56	0.00	-444.26	493.30	\$ 62.46	\$ -	\$ -	\$ 62.46	\$ 58,560.00	\$ -	\$ -	\$ 27,748.48	\$ 30,811.518
021	CUBIERTA A BASE DE LAMINA ZINTRO ALUM RECTANGULAR R-101, CAL 26 DE 6.10 x 1.14 M, INCLUYE: MATERIALES DE SUJEION PIA AUTORROSCANTE DE 1/4" DIAM. x 1", NIVELACION, ALINEACION , SILICONEO SOBRE PIJAS,PLOMEO, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO CONFORME A ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.	m2	481.80	0.00	0.00	481.80	\$ 325.89	\$ -	\$ -	\$ 325.89	\$ 157,013.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 157,013.802
022	CABALLETE RECTANGULAR ZINTRO ALUM R-72, CAL 26,INCLUYE; FIJACION DE LAMINA, PIJAS, EMPAQUES, SELLADOR, MONTAJE, ELEVACION ELEVACION POR MEDIOS MANUALES.	m	29.60	0.00	-0.40	29.20	\$ 200.39	\$ -	\$ -	\$ 200.39	\$ 5,931.54	\$ -	\$ -	\$ 80.16	\$ 5,851.388
BAJADA PLUVIAL															
023	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALÓN PARA AGUA PLUVIAL LAMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 22. DESARROLLO DE 61CM.	m	59.20	0.00	0.00	59.20	\$ 711.85	\$ -	\$ -	\$ 711.85	\$ 42,141.52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 42,141.520
024	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAJADAS PARA AGUA PLUVIAL A BASE DE TUBO DE PVC DE 4" REFORZADO, INCLUYE CODOS Y COPLES PARA SU CORRECTO ARMADO.	m	27.00	0.00	0.00	27.00	\$ 172.26	\$ -	\$ -	\$ 172.26	\$ 4,651.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,651.020
025	DEMOLICIÓN A MANO DE PISO O BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 8 A 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL A UN DISTANCIA DE 40 M.	m2	20.16	0.00	-11.56	8.60	\$ 50.64	\$ -	\$ -	\$ 50.64	\$ 1,020.90	\$ -	\$ -	\$ 585.40	\$ 435.504
026	EXCAVACIÓN A MANO MATERIAL TIPO "I" SECO CEPAS 0 A 2 MTS. INCLUYE: AFOJE, EXTRACCION, AMACICE, LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, MEDIDA EN BANCO	m3	4.96	2.28	0.00	7.24	\$ 209.66	\$ -	\$ -	\$ 209.66	\$ 1,039.91	\$ 478.02	\$ -	\$ -	\$ 1,517.938
Subtotales hoja 4												\$ 270,358.69	\$ 478.02	\$ 28,414.04	\$ 242,422.69
Sumas totales												\$ 822,275.07	\$ 32,253.42	\$ 40,583.16	\$ 813,945.33

NOE HERNANDEZ E
NOE HERNANDEZ-ESLAYA
Contratista
Ejecuto

ARQ. LUIS ELIAS ARGUELLES MORA.
Dir. de Obras Pública
Autorizó para pago

ING. PATRICIA AGUIRRE SOLÍS.
Presidente Municipal
Vó.Bo.



H. AYUNTAMIENTO DE TIERRA BLANCA, VER.
FINIQUITO DE OBRA

FORMATO 10

DATOS GENERALES

Municipio: TIERRA BLANCA
Fuente de Financiamiento: FISM-DF (EJERCICIO 2021)
No. de obra: 2021301740035
Descripción de la obra: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CLAVE 30EPR3188D, LOC. MATA ALTA.

Ejercicio: 2021
Localidad: MATA ALTA
Fecha de elaboración: 05 DE JULIO DEL 2021
Hoja 6 DE 6

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra			Precios unitarios			Importes totales					
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. presup.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito
027	TENDIDO DE CAMA (PLANTILLA) DE ARENA PARA TUBERÍA, INCLUYE APISONADO Y ACOSTILLADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	m3	0.68	0.41	0.00	1.09	\$ 363.54	\$ -	\$ -	\$ 363.54	\$ 247.21	\$ 149.05	\$ -	\$ 396.26
028	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y JUNTEO DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 6" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	m	45.60	8.78	0.00	54.38	\$ 338.49	\$ -	\$ -	\$ 338.49	\$ 15,435.14	\$ 2,971.94	\$ -	\$ 18,407.09
029	RELLENO EN CEPAS DE CIMENTACIÓN CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON PIZÓN DE MANO Y AGUA EN CEPAS DE 20 CM DE ESPESOR.	m3	3.64	2.62	0.00	6.26	\$ 123.61	\$ -	\$ -	\$ 123.61	\$ 449.94	\$ 323.86	\$ -	\$ 773.80
030	PISO DE 8 CM DE ESPESOR DE CONCRETO SIMPLE, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, ACABADO PULIDO REMATADO CON BROCHA PARA UN RAYADO FINO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	m2	13.68	0.00	-5.08	8.6	\$ 298.82	\$ -	\$ -	\$ 298.82	\$ 4,087.86	\$ -	\$ 1,518.01	\$ 2,569.85
031	REGISTRO DE 0.60 X 0.60 X 0.80 M. MEDIDAS INTERIORES, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 14 CM. DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO PULIDO Y PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2., TAPA DE CONCRETO F'C = 100 KG/CM2	pza	6.00	1.00	0.00	7.00	\$ 1,847.99	\$ -	\$ -	\$ 1,847.99	\$ 11,087.94	\$ 1,847.99	\$ -	\$ 12,935.93
Subtotales hoja 4									\$ 31,308.09	\$ 5,292.84	\$ 1,518.01	\$ 35,082.93		
Sumas totales									\$ 853,583.16	\$ 37,546.26	\$ 42,101.17	\$ 849,028.26		
												IVA	\$ 135,844.51	
												Total	\$ 984,872.77	

ESTIMACIÓN	CONCENTRADO		AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO
	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/IVA	
ANTICIPO	\$ 256,074.94	\$ 297,046.93	
ESTIMACIÓN 01	\$ 410,102.83	\$ 475,715.78	\$ 142,715.78
ESTIMACIÓN 02	\$ 346,080.65	\$ 401,453.55	\$ 120,436.07
03 FINIQUITO	\$ 92,844.78	\$ 107,699.94	\$ 33,895.08
TOTAL	\$ 1,105,103.20	\$ 1,281,919.70	\$ 297,046.93

CONTRATO		CONVENIO	
IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/IVA	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/IVA
\$ 853,583.16	\$ 990,156.47	\$ 853,583.16	\$ 990,156.47
TOTAL	\$ 984,872.77	TOTAL	\$ 984,872.77

IMPORTE FINIQUITO	\$ 849,028.26	\$ 984,872.77
SALDO	\$ 4,554.90	\$ 5,283.70



ING. PATRICIO AGUIRRE SOLÍS.
Presidente Municipal
Vo.Bo.

ARO. LUIS ELIAS ARGÜELLES MORA.
Dir. de Obras Públicas
Autorizó para pago

CONSTRUCCIONES MIXTAS DE LA CUENCA SAS DE C.V.
Contratista
Ejecuto

2018-2021

OBRAS PUBLICAS
2018