

H. AYUNTAMIENTO DE TIERRA BLANCA, VER.

FORMATO 10

FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: TIERRA BLANCA
 Fuente de Financiamiento: INTERESESFISM-DF- Y FISM-DF (EJERCICIO 2019)
 No. de obra: 2019301740096

Ejercicio: 2019
 Localidad: COL. DEL VALLE
 Fecha de elaboración: 02/08/2019
 Hoja 1 DE 2

Descripción de la obra: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JOSE AZUETA ENTRE CALLE CLAVERIA Y EJIDO, COL. TORREON.

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. presup.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito
1.00	LEVANTAMIENTO, TRAZO, NIVELACION TOPOGRAFICA DEL TERRENO, CAMELLONES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA INCLUYE MATERIAL DE PAVIMENTO.	M2	1,486.00	0.0000	211.5500	1,274.45	\$ 9.27	\$ -	\$ -	\$ 9.27	\$ 13,775.22	\$ -	\$ 1,961.07	\$ 11,814.15
2.00	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO II SECO, CEPAS DE 0 A 2 MTS., INCLUYE AFLOJE, EXTRACCION, AMAICE, LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, MEDIDA EN BANCO.	M3	371.50	15.7800	0.0000	387.2800	\$ 214.17	\$ -	\$ -	\$ 214.17	\$ 79,564.16	\$ 3,379.60	\$ -	\$ 82,943.76
3.00	ELABORACION DE GUARNICION TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=150 KG/CM2., DE 15X20X40 CMS., DE SECCION, INCLUYE, CIMBRA METALICA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	761.00	0.0000	78.7600	682.24	\$ 294.16	\$ -	\$ -	\$ 294.16	\$ 223,855.76	\$ -	\$ 23,168.04	\$ 200,687.72
4.00	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLO TRAFICO PESADO EN GUARNICIONES CON DESARROLLO DE 30 CMS., INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	761.00	0.0000	78.7600	682.24	\$ 43.78	\$ -	\$ -	\$ 43.78	\$ 33,316.58	\$ -	\$ 3,448.11	\$ 29,868.47
5.00	BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE FC=150 KG/CM2., AGREGADO MAXIMO DE 3/4" DE 8 CMS., DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE, CIMBRA METALICA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	1,486.00	0.0000	211.5500	1,274.45	\$ 243.74	\$ -	\$ -	\$ 243.74	\$ 362,197.64	\$ -	\$ 51,563.20	\$ 310,634.44
6.00	RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON COMPACTADOR MANUAL, BAILARINA INCLUYE VOLTEO A PALA.	M3	222.90	0.0000	31.7400	191.16	\$ 456.71	\$ -	\$ -	\$ 456.71	\$ 101,800.66	\$ -	\$ 14,495.98	\$ 87,304.68
7.00	CARGA Y ACARREO AL 1ER., KILOMETRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LOS CORTES, CON CAMION DE VOLTEO DE 7m3., DE CAPACIDAD, INCLUYE CARGA CON MAQUINARIA.	M3	445.80	225.4500	0.0000	671.25	\$ 47.64	\$ -	\$ -	\$ 47.64	\$ 21,237.91	\$ 10,740.44	\$ -	\$ 31,978.35
8.00	ACARREO A KM. SUBSECUENTES AL PRIMERO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LOS CORTES CON CAMION DE VOLTEO DE 7m3 DE CAPACIDAD.	M3/KM	445.80	225.4500	0.0000	671.25	\$ 8.32	\$ -	\$ -	\$ 8.32	\$ 3,709.06	\$ 1,875.74	\$ -	\$ 5,584.80
9.00	PINTURA PARA SEÑALIZACION DE ACCESO A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU EJECUCION.	M2	92.16	3.8400	0.0000	96.00	\$ 109.48	\$ -	\$ -	\$ 109.48	\$ 10,089.68	\$ 420.40	\$ -	\$ 10,510.08
10.00	LIMPIEZA GRUESA AL FINAL DE LA OBRA INCLUYE ACARREOS Y RETIRO DE MATERIALES EXISTENTES.	M2	1,855.26	0.0000	580.8100	1,274.45	\$ 6.94	\$ -	\$ -	\$ 6.94	\$ 12,875.50	\$ -	\$ 4,030.82	\$ 8,844.68
Subtotales hoja 1											\$ 862,422.17	\$ 16,416.18	\$ 98,567.22	\$ 760,274.13

ING. RODOLFO UGALDE GUERRA
 Contratista
 Ejecutó

ARQ. LUIS ELIAS ARGÜELLES MORA
 Dir. de Obras Pública
 Autorizó para pago

ING. PATRICIO AGUIRRE SOLIS
 Presidente Municipal
 Vd.Bo.

OBRAS PUBLICAS
 2018-2021



PRESIDENCIA
 2018 -2021

H. AYUNTAMIENTO DE TIERRA BLANCA, VER.

FORMATO 10

FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: TIERRA BLANCA
Fuente de Financiamiento: INTERESESFISM-DF- Y FISM-DF (EJERCICIO 2019)
No. de obra: 2019301740096

Ejercicio: 2019
Localidad: COL. DEL VALLE
Fecha de elaboración: 02/08/2019

Descripción de la obra: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JOSE AZUETA ENTRE CALLE CLAVERIA Y EJIDO, COL. TORREON.

Hoja 2 DE 2

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. presup.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito
11.00	DEMOLICION A MANO DE PISO O BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 8 A 10 CMS., DE ESPESOR INCLUYE APILE DE MATERIAL.	M2	212.00	1,062.4500	0.0000	1,274.45	\$ 56.52	\$ -	\$ -	\$ 56.52	\$ 11,982.24	\$ 60,049.67	\$ -	\$ 72,031.91
12.00	DEMOLICION A MANO DE GUARNICIONES DE CONCRETO SIMPLE DE SECCION 15X20X40 INCLUYE APILE DE MATERIAL.	ML	200.00	482.2400	0.0000	682.24	\$ 46.24	\$ -	\$ -	\$ 46.24	\$ 9,248.00	\$ 22,298.78	\$ -	\$ 31,546.78
Subtotales hoja 2											\$ 21,230.24	\$ 82,348.45	\$ -	\$ 103,578.69
Sumas totales											\$ 883,652.41	\$ 98,764.63	\$ 98,667.22	\$ 883,749.82
													\$ 141,399.97	
														\$ 1,025,149.79

CONCENTRADO			
ESTIMACIÓN	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO
ANTICIPO	\$ 265,183.44	\$ 307,612.79	
1 NORMAL	\$ 864,395.06	\$ 1,002,698.27	\$ 300,809.48
2 NORMAL	\$ 19,354.76	\$ 22,451.52	\$ 6,803.31
TOTAL	\$ 883,749.82	\$ 1,025,149.79	\$ 307,612.79

	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA
CONTRATO	\$ 883,944.82	\$ 1,025,375.99
CONVENIO	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 883,944.82	\$ 1,025,375.99

MPORTE FINIQUITO	\$ 883,749.82	\$ 1,025,149.79
SALDO	\$ 195.00	\$ 226.20

ING. RODOLFO UGALDE GUERRA
Contratista
Ejecutó

ARQ. LUIS ELIAS ARGÜELLES MORA
Dir. de Obras Pública
Autorizó para pago

ING. PATRICIO AGUIRRE SOLIS
Presidente Municipal
Vo.Bo.



PRESIDENCIA
2018 -2021