

**Régimen Fiscal: Persona física con Actividades Empresariales y Profesionales**

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA.**  
**CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO**

EN LA LOCALIDAD DE PASO TIERRA BLANCA, MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, VER., SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 7 DE NOVIEMBRE DE 2018, SE REUNEN LOS REPRESENTANTES DEL: MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, VER.C. ING. PATRICIO AGUIRRE SOLIS, ARQ. LUIS ELÍAS ARGÜELLES MORA, ING. MIGUEL BALDERAS VIRUES Y EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE. Y DE LA EMPRESA CONTRATISTA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL CONTRATO, M.C. ERICK A. BETANZO TORRES, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA Y RESIDENTE DE OBRA.

<b>NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL</b>	<b>ERICK ARTURO BETANZO TORRES</b>
<b>DIRECCIÓN</b>	<b>MARIANO ABASOLO 603 CP 95150 TIERRA BLANCA, VERACRUZ</b>
<b>R.F.C.</b>	<b>BETE760309FT5</b>
<b>REPRESENTANTE DE LA EMPRESA</b>	<b>ERICK ARTURO BETANZO TORRES</b>

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA LOC. PASO TIERRA BLANCA, UBICADA EN TIERRA BLANCA, VERACRUZ., EN LA LOCALIDAD DE PASO TIERRA BLANCA, MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, VER.

**DATOS DE LA OBRA:**

NUMERO DE OBRA	MODALIDAD DE CONTRATACION		
	ADJUDICACION DIRECTA	INVITACION RESTRINGIDA	LICITACION PUBLICA
2018301740028		X	
NUMERO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO CONTRATADO	FECHA DE TERMINO CONTRATO	
MTB-FISM-DF-DOP-2018301740028	7 DE SEPTIEMBRE 2018	7 NOVIEMBRE 2018	
MONTO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO REAL	FECHA DE TERMINO REAL	
MONTO DE CONVENIO	SOFIMEX SA		
<b>TOTAL</b>	\$ 555,088.12		
TIPO	NUMERO DE FIANZA	FECHA	
ANTICIPO	2243984	6 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
CUMPLIMIENTO	2243989	6 DE SEPTIEMBRE DE 2018	

ESTA ACTA ES REDACTADA DESPUÉS DE LA REVISIÓN DETALLADA CORRESPONDIENTE POR LA SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS, MISMA SUPERVISIÓN EMITIÓ UN FALLO POSITIVO A FAVOR DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA DEBIDO A QUE LA OBRA RESPETÓ TODAS LAS CLÁUSULAS HABIDAS ASI COMO LOS ASPECTOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS, Y LO REFERENTE A LOS VOLUMENES DE OBRA

**Régimen Fiscal: Persona física con Actividades Empresariales y Profesionales**

DEFINITIVOS YA SE ESPECIFICÓ LO CONDUCTENTE, EN EL ACTA DE VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS CONCLUIDOS DEL CONTRATISTA, POR LO QUE POSTERIOR A ELLO EN LA FECHA Y HORA INDICADA EN RENGLONES ANTERIORES DE ESTE ESCRITO LA CONTRATISTA ENTREGA LA OBRA Y LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS LA RECIBE DE COMUN ACUERDO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN Y ESTANDO DE ACUERDO CON LO AQUÍ MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA MISMA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA A LA CONTRATISTA POR LAS RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL H. AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDAN.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, SIENDO LAS 12 HORAS DEL DÍA CITADO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON. - DAMOS FE.

**ENTREGA**

**POR LA EMPRESA CONTRATISTA.**



ERICK ARTURO BETANZO TORRES  
REPRESENTANTE LEGAL

**RECIBE**

**POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**



ING. PATRICIO AGUIRRE SOLÍS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA  
2018 -2021



ARQ. LUIS ELÍAS ARGÜELLES MORA  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. MIGUEL BALDERAS VIRUES  
SUPERVISOR DE OBRA



OBRAS PUBLICAS  
2018-2021