



H. AYUNTAMIENTO TIERRA BLANCA

2018 - 2021

Sumando esfuerzos damos resultados

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS CARATULA DE ESTIMACIÓN

CONTRATISTA		
NOMBRE: AMPLIACIONES Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS ARANO SA DE CV		
DOMICILIO: MORELOS 803 COL HOJA DEL MAIZ	TELS:	
LOCALIDAD: TIERRA BLANCA, VER.	R.F.C. ACE0204188N3	
ESPECIALIDAD: CONSTRUCCION DE LINEAS Y REDES ELECTRICAS	REGISTRO I.M.S.S. F9412890109	
CED. DE EMPADRONAMIENTO PC18-0014	SEFIPLAN 3022	

NUMERO: UNO

FECHA: 18 DE JUNIO DE 2018

CONTRATO	
NUMERO: MTB FISM DF DOP 2018301740031	FECHA: 30 DE MAYO DE 2018
IMPORTE: \$ 4,001,932.41 + IVA	\$ 4,642,241.60 INC. IVA.
PLAZO DE EJECUCIÓN: DEL: 31 DE MAYO 2018	AL: 31 DE JULIO 2018

H. AYUNTAMIENTO DE TIERRA BLANCA, VER. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS OBRAS PÚBLICAS		
MPIO. NÚM. 178	ZONA	MODULO
DOMICILIO: INDEPENDENCIA No. 606, COLONIA CENTRO		
LOCALIDAD: TIERRA BLANCA, VER.		
R.F.C.: MTB 620101 NY4		

ANTICIPO	
IMPORTE: \$ 1,392,672.48 INC. IVA.	PORCENTAJE: 30%

FIANZA		
ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	VICIOS OCULTOS
NUMERO: 1910417	NUMERO: 1910424	NUMERO:
AFIANZADORA: ACE FIANZAS MONTERREY	AFIANZADORA: ACE FIANZAS MONTERREY	AFIANZADORA:
IMPORTE: \$ 1,392,672.48	IMPORTE: \$ 464,224.16	IMPORTE:
FECHA: 1 DE JUNIO DE 2018	FECHA: 1 DE JUNIO DE 2018	FECHA:

OBRA:
AMPLIACION RED ELECTRICA LOC LA CORAZA, UBICADO EN CORAZA, MPIO. DE TIERRA BLANCA, VER.

ORDEN DE PAGO:

CONTRARECIBO NUM.:

ORIGEN DE INVERSION:
FISM-DF (EJERCICIO 2018)

CONTRATO NUEVO	<input checked="" type="radio"/>
REVALIDACION	<input type="radio"/>
CONVENIO	<input type="radio"/>

AVANCE FINANCIERO (%) =	55.52%
-------------------------	--------

RECIBO

ESTIMACION	\$	2,221,810.26
IVA DE ESTIMACION	\$	355,489.64
SUB-TOTAL	\$	2,577,299.90
MENOS ANTICIPO DE 30%	\$	666,543.08
IVA DEL ANTICIPO	\$	106,646.89
DEDUCTIVA 0.5 % DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	\$	11,109.05
TOTAL DE DEDUCCIONES	\$	784,299.02
TOTAL A PAGAR	\$	1,793,000.88

RECIBI DE LA TESORERIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TIERRA BLANCA, VER. LA CANTIDAD DE: \$ 1,793,000.88

UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS 88/100 MN

IMPORTE DE LA ESTIMACION No. UNO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. MTB FISM DF DOP 2018301740031
DE ACUERDO CON LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA NOVENA



CONTRATISTA

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS ARANO SA DE CV

ARQ. LUIS ELIAS ARGÜELLES MORA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. ELADIO SERRANO HERNANDEZ
TESORERÓ MUNICIPAL

ING. PATRICIO AGUIRRE SOLIS
PRESIDENTE MUNICIPAL

OBRAS PÚBLICAS
2018-2021

TESORERIA
2018-2021