

FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: TIERRA BLANCA  
 Fuente de Financiamiento: FISM-DF (EJERCICIO 2020)  
 No. de obra: 2020301740005

Ejercicio: 2020  
 Localidad: TIERRA BLANCA  
 Fecha de elaboración: 03 DE NOVIEMBRE DE 2020

Descripción de la obra: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MATAMOROS ENTRE JOSE LOPEZ PORTILLO Y FIDEL VELASQUEZ, COL. FLORES MAGÓN.

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales			
			Vol.	Vol.	Vol.	Vol.	P.U.	P.U.	P.U.	P.U.	Importe	Importe	Importe	Importe
			presup.	aditivas	deduc.	finiquito	presup.	inremen.	decremen.	finiquito	presup.	aditivas	deductivas	finiquito
DRE-001	TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DE TERRENO PARA IDENTIFICAR TRAYECTORIA DE CEPA PARA TUBERIA.	M2	42.00	0.00	0.00	42.00	\$9.88	\$ 9.88	\$ 9.88	\$ 9.88	\$ 414.96	\$ -	\$ -	\$ 414.96
DRE-002	EXCAVACION EN ZANJA, CON RETROEXCAVADORA EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD, CON AFINE DE TALUDES Y FONDO, INCLUYE. BARRERAS DE PROTECCION, SEÑALIZACION Y APILE DEL MATERIAL EN EL LUGAR.	M3	76.65	0.00	0.00	76.65	\$85.54	\$ 85.54	\$ 85.54	\$ 85.54	\$ 6,556.64	\$ -	\$ -	\$ 6,556.64
DRE-003	CAMA DE ARENA APISONADA MANUALMENTE EN CEPAS, PARA DAR APOYO UNIFORME A TUBERIA, INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL Y VOLTEO CON PALA.	M3	4.20	0.00	0.00	4.20	\$388.85	\$ 388.85	\$ 388.85	\$ 388.85	\$ 1,633.17	\$ -	\$ -	\$ 1,633.17
DRE-004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DE TUBO DE PVC ALCANTARILLADO SERIE 25 DE 200mm (8") DE DIAMETRO , SANITARIO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	70.00	0.00	0.00	70.00	\$275.30	\$ 275.30	\$ 275.30	\$ 275.30	\$ 19,271.00	\$ -	\$ -	\$ 19,271.00
DRE-005	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DE TUBO DE PVC ALCANTARILLADO SERIE 25 DE 150mm (6") DE DIAMETRO , SANITARIO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	18.00	0.00	0.00	18.00	\$194.32	\$ 194.32	\$ 194.32	\$ 194.32	\$ 3,497.76	\$ -	\$ -	\$ 3,497.76
DRE-006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLETA DE PVC DE 8" X 6" PARA DESCARGA DOMICILIARIA, INCLUYE:MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00	0.00	0.00	3.00	\$251.78	\$ 251.78	\$ 251.78	\$ 251.78	\$ 755.34	\$ -	\$ -	\$ 755.34
DRE-007	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 1.00 M. MEDIDAS INTERIORES, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 14 CM. DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO PULIDO Y PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2., TAPA DE CONCRETO F'C = 100 KG/CM2 REFORZADO CON VARILLAS DEL No. 2 A CADA 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: MARCO, CONTRAMARCO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	3.00	0.00	0.00	3.00	\$2,012.86	\$2,012.86	\$ 2,012.86	\$ 2,012.86	\$ 6,038.58	\$ -	\$ -	\$ 6,038.58
DRE-008	RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA), INCLUYE: VOLTEO CON PALA.	M3	74.45	0.00	0.00	74.45	\$146.62	\$ 146.62	\$ 146.62	\$ 146.62	\$ 10,915.86	\$ -	\$ -	\$ 10,915.86
DRE-009	POZO DE VISITA DE MURO DE TABIQUE DE 0.25 M. A TIZON, APLANADO PULIDO, DESPLANTE SOBRE MAMPOSTERIA, ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 0.60 A 0.90 M. SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 M., PROFUNDIDAD RASANTE HIDR. 1.50 M.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	\$9,365.39	\$9,365.39	\$ 9,365.39	\$ 9,365.39	\$ 9,365.39	\$ -	\$ -	\$ 9,365.39
DRE-010	RASTREO PARA FORMACION DE CORONA Y FORMACION DE CUNETTA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	420.00	0.00	0.00	420.00	\$10.49	\$ 10.49	\$ 10.49	\$ 10.49	\$ 4,405.80	\$ -	\$ -	\$ 4,405.80
DRE-011	CARGA Y ACARREO DEL PRIMER KILOMETRO DE MATERIAL DE DESECHO PRODUCTO DE EXCAVACION DE ZANJAS PARA TUBERIA Y DEMOLICIONES DE PAVIMENTO ASFALTICO, EN CAMION DE TIPO VOLTEO DE 7 M3 EN CAMINO MIXTO (PAVIMENTADO Y TERRACERIA), CARGA CON RETROEXCAVADORA.	M3	10.32	0.00	0.00	10.32	\$42.68	\$ 42.68	\$ 42.68	\$ 42.68	\$ 440.46	\$ -	\$ -	\$ 440.46
DRE-012	ACARREO KILOMETRO SUBSECUENTE DE MATERIAL DE DESECHO PRODUCTO DE EXCAVACIONES DE ZANJAS EN TUBERIA EN CAMION TIPO VOLTEO DE 7 M3 SOBRE CAMINO MIXTO (PAVIMENTADO Y TERRACERIA).	M3	10.32	0.00	0.00	10.32	\$9.38	\$ 9.38	\$ 9.38	\$ 9.38	\$ 96.80	\$ -	\$ -	\$ 96.80
<b>Subtotales hoja 1</b>											\$ 63,391.76	\$ -	\$ -	\$ 63,391.76

INGENIERIA VERMEX, S.A. DE C.V.  
 Contratista  
 Ejecutó

OBRAS PUBLICAS  
 2018-2021

ARO. LUIS ELIAS ARGÜELLES MORA.  
 Dir. de Obras Pública  
 Autorizó para pago

ING. PATRICIO AGUIRRE SOLIS.  
 Presidente Municipal  
 Vo.Bo.

PRESIDENCIA  
 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO DE TIERRA BLANCA, VER.

FORMATO 10

FINIQUITO DE OBRA

DATOS GENERALES

Municipio: TIERRA BLANCA  
 Fuente de Financiamiento: FISM-DF (EJERCICIO 2020)  
 No. de obra: 2020301740005

Ejercicio: 2020  
 Localidad: TIERRA BLANCA  
 Fecha de elaboración: 03 DE NOVIEMBRE DE 2020  
 Hoja 2 DE 2

Descripción de la obra: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MATAMOROS ENTRE JOSE LOPEZ PORTILLO Y FIDEL VELASQUEZ, COL. FLORES MAGÓN.

Clave	Concepto	Unidad	Cantidades de obra				Precios unitarios				Importes totales			
			Vol. presup.	Vol. aditivas	Vol. deduc.	Vol. finiquito	P.U. presup.	P.U. incremen.	P.U. decremen.	P.U. finiquito	Importe presup.	Importe aditivas	Importe deductivas	Importe finiquito
<b>Subtotales hoja 7</b>											\$ 63,391.76	\$ -	\$ -	\$ 63,391.76
<b>Sumas totales</b>											\$ 63,391.76	\$ -	\$ -	\$ 63,391.76
													<b>IVA</b>	\$ 10,142.68
													<b>Total</b>	\$ 73,534.44

CONCENTRADO			
ESTIMACIÓN	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO
ANTICIPO	\$ -	\$ -	\$ -
1 (UNO) FINIQUITO	\$ 63,391.76	\$ 73,534.44	\$ -
<b>TOTAL</b>	\$ 63,391.76	\$ 73,534.44	\$ -

	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA
CONTRATO	\$ 63,391.76	\$ 73,534.44
CONVENIO		
<b>TOTAL</b>	\$ 63,391.76	\$ 73,534.44

IMPORTE FINIQUITO	\$ 63,391.76	\$ 73,534.44
SALDO	\$ -	\$ -

INGENIERIA VERMEX, S.A. DE C.V.

Contratista  
Ejecutó



ARQ. LUIS ELIAS ARGUELLES MORA.

Dir. de Obras Públicas  
Autorizó para pago



ING. PATRICIO AGUIRRE SOLIS.

Presidente Municipal  
Vc.Bo.

OBRAS PUBLICAS  
2018-2021

PRESIDENCIA  
2018 -2021