



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIERRA BLANCA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2021
PRIMER TRIMESTRAL
Periodo: Del Del 01/01/ 2021 al 31/03/2021

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 174 TIERRA BLANCA
Fuente de Financiamiento: FISMDF
Presupuesto Autorizado: 73,842,757.00

Hoja: 19/04/2021
Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones	
				Físico			Financiero																											
				No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales																						%	Fechas reales		Costo Total
Inicio	Término	Inicio	Término																															
SC 03 f				CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOC. VISTA HERMOSA	301740526	VISTA HERMOSA	0.00																									SISTEMA	1.00	
2021	30	174	0001								2,279,571.89	2,279,571.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	120.00	
SD 01 b				REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOC. IDEAL DE ARRIBA	301740231	IDEAL DE ARRIBA	0.00																									METRO LINEAL	450.00	1 de 5
2021	30	174	0002								563,533.09	563,533.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	200.00		
SD 01 b				REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOC. IDEAL DE ABAJO	301740476	IDEAL DE ABAJO	0.00																									METRO LINEAL	450.00	
2021	30	174	0003								563,533.09	563,533.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	200.00		
SD 04 b				MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL (CANAL) EN LAS COLONIAS TERRAPLEN, COJUNILLO, BENITO JUAREZ Y DEL VALLE.	301740001	TIERRA BLANCA	0.00																									METRO LINEAL	3,000.00	
2021	30	174	0004								1,939,771.98	1,939,771.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	300.00	
SD 04 b				MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL (CANAL) EN LAS COLONIAS MIRAFLORES, FONAPO, UNIDAD DEPORTIVA, SEGUNDO VERDE, FREDERO, 6 DE ENERO, OBRERA, DEL METRO Y PEMEX	301740001	TIERRA BLANCA	2.00	27/03/ 2021																								METRO LINEAL	3,300.00	
2021	30	174	0005								1,827,087.55	1,827,087.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	350.00	
SD 03 c				CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE PROL. MORELOS ENTRE CARRETERA FEDERAL Y CALLE PRIVADA DE LA ANTENA, COL. 6 DE ENERO	301740001	TIERRA BLANCA	1.00	30/03/ 2021																								METRO LINEAL	10.00	
2021	30	174	0006								1,282,539.19	1,282,539.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	250.00	
SD 01 c				REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE JULIO MARTINEZ EN LA COL. SANTA LUCRECIA.	301740001	TIERRA BLANCA	0.00																									METRO LINEAL	10.00	
2021	30	174	0007								1,050,013.20	1,050,013.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	300.00	
SD 03 c				CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 4 DE ENERO ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y CARRETERA FEDERAL TINAJAS CD. ALEMAN, COL. EL METRO	301740001	TIERRA BLANCA	0.00																									METRO LINEAL	13.00	
2021	30	174	0008								2,121,040.72	2,121,040.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	180.00	
SD 01 c				REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD SAN NICOLAS (LA BURRERA)	301740110	SAN NICOLÁS	0.00																									METRO LINEAL	7.00	
2021	30	174	0009								1,132,037.23	1,132,037.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	100.00		
SE 02 b				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CAMPECHE, TAMAULIPAS Y COAHUILA EN LA LOC. JOACHIN	301740042	JOACHÍN	0.00																									METRO CUADRAD O	500.00	
2021	30	174	0010								5,499,000.00	5,499,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	100.00		
SE 02 g				CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LOS REYES Y TUXPAN Y TUXPAN ENTRE VICENTE GUERRERO Y HEROES DE PUEBLA, COL. PEMEX	301740001	TIERRA BLANCA	0.00																									METRO LINEAL	604.00	
2021	30	174	0011								1,105,082.38	1,105,082.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	250.00		

Patricio Aguirre Solís
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

VICTOR ARANO MONTERO
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

Eladio Serrano Hernández
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Yesenia Cruz Ortiz
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIERRA BLANCA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTES TRIMESTRALES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2021
PRIMER TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/01/2021 al 31/03/2021

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 174 TIERRA BLANCA
Fuente de Financiamiento: FISMDF
Presupuesto Autorizado: 73,842,757.00

Hoja: 19/04/2021
Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones				
				Físico			Financiero																														
No. Obra				Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra		Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales		Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas
									Inicio	Término		Inicio	Término																								
SE 02 b				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFALTICO, EN CALLE XALAPA ENTRE AV. LOS REYES Y CARRETERA FEDERAL, COL. PEMEX		30174000_1	TIERRA BLANCA	0.00			0.00			3,067,134.65	3,067,134.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	4,153.00	
2021	30	174	0012																														PERSONA	200.00			
SE 02 b				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MARCOS C. LICONA ENTRE HOMBRES ILUSTRES Y PINO SUAREZ, COL. SANTA LUCRECIA.		30174000_1	TIERRA BLANCA	0.00			0.00			3,888,063.93	3,888,063.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	3,224.00	
2021	30	174	0013																														PERSONA	60.00			
SE 02 b				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA 12 DE OCTUBRE ENTRE AV. JUAN CARREON Y AV. FRANCISCO JAVIER MINA, COL. LUIS ECHEVERRIA.		30174000_1	TIERRA BLANCA	0.00			0.00			738,732.80	738,732.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	627.26	
2021	30	174	0014																														PERSONA	70.00			
SE 02 b				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ABASOLO ENTRE CALLE FEDERAL Y AV. COLEGIO MILITAR, COL. FEDERAL.		30174000_1	TIERRA BLANCA	0.00			0.00			3,096,958.04	3,096,958.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	2,418.55	
2021	30	174	0015																														PERSONA	100.00			
SE 02 b				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CLAVEYERIA ENTRE CARRETERA FEDERAL Y ABASOLO, COL. FREDEPO.		30174000_1	TIERRA BLANCA	0.00			0.00			4,094,533.37	4,094,533.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	3,836.73	
2021	30	174	0016																														PERSONA	100.00			
SE 02 b				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE AV. XALAPA Y CORDOBA, COL. PEMEX		30174000_1	TIERRA BLANCA	0.00			0.00			1,494,140.00	1,494,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,220.00	
2021	30	174	0017																														PERSONA	65.00			
SE 02 g				CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PINO SUAREZ ENTRE CANAL PLUVIAL JUAN DE DIOS PEZA, COL. COJINILLO.		30174000_1	TIERRA BLANCA	0.00			0.00			554,905.30	554,905.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	36.45	
2021	30	174	0018																														PERSONA	60.00			
SE 02 g				CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JULIO MARTINEZ ENTRE CANAL PLUVIAL Y CALLE MARTIRES DE RIO BLANCO, COL. TERRAPLEN.		30174000_1	TIERRA BLANCA	0.00			0.00			948,872.56	948,872.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	688.09	
2021	30	174	0019																														PERSONA	200.00			
SE 02 g				CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE LOMBARDO TOLEDANO ENTRE MADERO Y SERDAN, COL. OBRERA.		30174000_1	TIERRA BLANCA	0.00			0.00			714,530.49	714,530.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	560.80	
2021	30	174	0020																														PERSONA	200.00			
SE 02 g				CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOC. SAN JOAQUIN.		30174010_8	SAN JOAQUÍN	0.00			0.00			816,027.11	816,027.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	646.60	
2021	30	174	0021																														PERSONA	80.00			
SE 02 g				CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOC. MATA PLANTA.		30174005_4	LOMA DEL IZOTE (MATA PLANTA)	0.00			0.00			885,820.95	885,820.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	750.00	
2021	30	174	0022																														PERSONA	120.00			

Patricio Aguirre Solís
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

VICTOR ARANO MONTERO
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

Eladio Serrano Hernández
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Yesenia Cruz Ortiz
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIERRA BLANCA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2021
PRIMER TRIMESTRAL
Periodo: Del Del 01/01/ 2021 al 31/03/2021

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 174 TIERRA BLANCA
Fuente de Financiamiento: FISMDF
Presupuesto Autorizado: 73,842,757.00

Hoja: 19/04/2021
Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones					
				Físico		Financiero																																
No. Obra				Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra		Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales		Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
									Inicio	Término		Inicio	Término																									
SE 02 g				CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE MARTIRES DE CHICAGO ENTRE ITURBIDE Y NICOLAS BRAVO, COL. 6 DE ENERO		30174000 1	TIERRA BLANCA	0.00			0.00			573,555.69	573,555.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	295.65		
2021	30	174	0023																														PERSONA	80.00				
SE 02 g				CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE AV. SERDAN Y AV. FCO. I. MADERO, COL. OBRERA.		30174000 1	TIERRA BLANCA	0.00			0.00			847,691.84	847,691.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	488.90	3 de 5
2021	30	174	0024																														PERSONA	200.00				
SE 02 g				CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 1 ENTRE LA AV. AQUILES SERDAN Y ZARAGOZA, COL. 20 DE NOVIEMBRE		30174000 1	TIERRA BLANCA	0.00			0.00			1,217,461.85	1,217,461.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1,178.60	
2021	30	174	0025																														PERSONA	200.00				
SG 02 b				AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA LOC. PALMA SOLA		30174013 6	PALMA SOLA	0.00			0.00			1,863,058.14	1,863,058.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	1.74	
2021	30	174	0026																														PERSONA	96.00				
SG 02 a				AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN COL. AMPLIACION ANTORCHA CAMPESINA		30174000 1	TIERRA BLANCA	0.00			0.00			560,104.12	560,104.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.27	
2021	30	174	0027																														PERSONA	80.00				
SG 02 b				AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL LOC. LA CORAZA		30174015 6	LA CORAZA	0.00			0.00			2,223,524.76	2,223,524.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	2.16	
2021	30	174	0028																														PERSONA	32.00				
SG 02 b				AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL LOC. NUEVO VILLA OJITLAN		30174023 2	POBLADO CINCO (NUEVO VILLA OJITLAN)	0.00			0.00			2,132,210.06	2,132,210.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	3.32	
2021	30	174	0029																														PERSONA	44.00				
SG 02 b				AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL LOC. LA UNION		30174018 5	LA UNIÓN	0.00			0.00			587,353.56	587,353.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.25	
2021	30	174	0030																														PERSONA	80.00				
SG 02 a				AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN COL. LAS JACARANDAS		30174000 1	TIERRA BLANCA	0.00			0.00			876,604.52	876,604.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.75	
2021	30	174	0031																														PERSONA	88.00				
SG 02 b				AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL LOC. BARAHUNDA		30174000 7	BARAHUNDA	0.00			0.00			1,103,319.03	1,103,319.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.56	
2021	30	174	0032																														PERSONA	80.00				
SG 02 a				AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE JOSE AZUETA, COL. EMILIANO ZAPATA		30174000 1	TIERRA BLANCA	0.00			0.00			784,851.19	784,851.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.58	
2021	30	174	0033																														PERSONA	80.00				

Patricio Aguirre Solís
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

VICTOR ARANO MONTERO
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

Eladio Serrano Hernández
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Yesenia Cruz Ortiz
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIERRA BLANCA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2021
PRIMER TRIMESTRAL
Periodo: Del Del 01/01/ 2021 al 31/03/2021

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 174 TIERRA BLANCA
Fuente de Financiamiento: FISMDF
Presupuesto Autorizado: 73,842,757.00

Hoja: 19/04/2021
Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Devengada)								Estructura Financiera (Inversión Pagada)								Metas		Observaciones
				Físico			Financiero																													
				No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales																									%	Fechas reales	
Inicio	Término	Inicio	Término																																	
SJ 02 g				CONSTRUCCIÓN DE AULA(S) EN PRIMARIA LOC. SAN FRANCISCO PIEDRA GORDA	301740091	SAN FRANCISCO (PIEDRA GORDA)	0.00			0.00								584,228.27	584,228.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	1.00		
2021	30	174	0034																																	ALUMNO
SJ 02 k				CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, CLAVE 30EPR31880, LOC. MATA ALTA.	301740340	MATA ALTA (SERENILLA DE ARRIBA)	0.00			0.00								992,635.81	992,635.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	4 de 5	
2021	30	174	0035																																	ALUMNO
SJ 02 k				CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30EPR34876, LOC. VICENTE GUERRERO	301740386	VICENTE GUERRERO	0.00			0.00								763,646.22	763,646.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00			
2021	30	174	0036																																ALUMNO	40.00
SJ 02 q				CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SECUNDARIA EN LATELESECUNDARIA 20 DE NOVIEMBRE DE 1910, CLAVE 30DTV1134MLA LOC. LA ATALAYA	301740127	LA ATALAYA	0.00			0.00								970,360.16	970,360.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00			
2021	30	174	0037																																ALUMNO	50.00
SJ 02 w				CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREPARATORIA TELEBACHILLERATO CLAVE 30E7H0126C LOC. EL JICARO.	301740041	EL JICARO	0.00			0.00								955,092.55	955,092.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00			
2021	30	174	0038																																ALUMNO	120.00
SJ 02 w				CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREPARATORIA EN EL TELEBACHILLERATO DE LA LOC. EL COYOTE	301740565	EL COYOTE	0.00			0.00								970,360.16	970,360.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00			
2021	30	174	0039																																ALUMNO	150.00
SJ 02 i				CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN PRIMARIA GENERAL FRANCISCO VILLA CLAVE 30DPR3264U LOC. BUENA VISTA.	301740010	BUENA VISTA	0.00			0.00								712,566.90	712,566.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00			
2021	30	174	0040																																ALUMNO	60.00
SJ 02 i				CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN PRIMARIA CUITLAHUAC CLAVE 30 DPR1614B, EN LA LOC. MANANTIAL	301740057	EL MANANTIAL	0.00			0.00								313,665.82	313,665.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00			
2021	30	174	0041																																ALUMNO	80.00
SJ 02 i				CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30DPR80G33B LOC. NUEVO VILLA OJITLAN	301740232	POBLADO CINCO (NUEVO VILLA OJITLÁN)	0.00			0.00								965,863.24	965,863.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00			
2021	30	174	0042																																ALUMNO	80.00
SH 02 c				CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LAS LOCALIDADES LAS CHARCAS, ELADIO RAMÍREZ, NUEVA REFORMA, NUEVO MAZAMILA, EL MORAL Y EL BARRIO.	301740008	EL BARRIO	0.00			0.00								1,336,135.56	1,336,135.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	98.00			
2021	30	174	0043																																PERSONA	98.00
SH 02 c				CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LAS LOCALIDADES PASO ACHOTE, EL RESPLANDOR, MATA MAGUEY, EL MANGO Y LOMA DE LA VILLA.	301740560	LOMA DE LA VILLA	0.00			0.00								901,216.02	901,216.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	64.00			
2021	30	174	0044																																PERSONA	664.00

Patricio Aguirre Solís
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

VICTOR ARANO MONTERO
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

Eladio Serrano Hernández
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Yesenia Cruz Ortiz
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIERRA BLANCA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2021
PRIMER TRIMESTRAL
Periodo: Del Del 01/01/ 2021 al 31/03/2021

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 174 TIERRA BLANCA
Fuente de Financiamiento: FISMDF
Presupuesto Autorizado: 73,842,757.00

Hoja: 19/04/2021
Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones									
				Físico			Financiero																																			
				No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra			Clave de Localidad	Localidad																						%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales
Inicio	Término	Inicio	Término																																							
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA EL BARRIO A LA LOC. EL MORAL DEL KM 0+000 AL 4+054.78			301740008	EL BARRIO	1.00	27/03/2021		0.00			1,950,812.07	1,950,812.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	4.05	5 de 5						
2021301740045																																	PERSONA	400.00								
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL ENTRONQUE EL MORAL-EL BARRIO A LA LOC. URSULO GALVAN DEL KM 0+000 AL 6+580			301740065	EL MORAL	0.00			0.00			3,633,774.68	3,633,774.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	6.58						
2021301740046																																		PERSONA	400.00							
UM 02 c	CONSTRUCCIÓN DE DE CANCHA DEPORTIVA EN LA LOC. LOMA CABALLO			301740051	LOMA DEL CABALLO	0.00			0.00			1,477,080.84	1,477,080.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00							
2021301740047																																		PERSONA	140.00							
UM 02 c	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA LOC. PALENQUE			301740071	EL PALENQUE	0.00			0.00			1,476,948.56	1,476,948.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00							
2021301740048																																		PERSONA	200.00							
UM 02 c	CONSTRUCCIÓN DE DE CANCHA DEPORTIVA EN LA LOC. GALVAN CARACAS			301740035	GALVÁN CARACAS	0.00			0.00			1,523,205.87	1,523,205.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00							
2021301740049																																		PERSONA	180.00							
U9 01 b	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES (PAGO DE VALIDACIONES ANTE CONAGUA Y/O, CAEV Y/O CFE)			301740001	TIERRA BLANCA	10.84	25/03/2021		10.84	25/03/2021		900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,592.34	97,592.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00							
2021301740050																																		PERSONA	200.00							
U9 01 b	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES (ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DEL PAVIMENTO DEL CAMINO EL RESPLANDOR A LA LOC. LAS FLORES)			301740001	TIERRA BLANCA	0.00			0.00			395,000.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00							
2021301740051																																		PERSONA	200.00							
U9 01 b	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES (ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN EL CAMINO RURAL DE LA LOC. LOS LEONES A LA LOC. EL AMATE.			301740001	TIERRA BLANCA	0.00			0.00			337,500.00	337,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00							
2021301740052																																		PERSONA	200.00							
U9 01 b	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES (ELABORACION DE MEMORIAS TÉCNICAS DE IMPACTO AMBIENTAL)			301740001	TIERRA BLANCA	0.00			0.00			249,999.99	249,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00							
2021301740053																																		PERSONA	200.00							
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:												73,842,757.00	73,842,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,592.34	97,592.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Patricio Aguirre Solís
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

VICTOR ARANO MONTERO
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

Eladio Serrano Hernández
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Yesenia Cruz Ortiz
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello