



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIERRA BLANCA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2021
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/ 2021 al 30/09/2021

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 174 TIERRA BLANCA
 Fuente de Financiamiento: FISDMF
 Presupuesto Autorizado: 73,842,757.00

Hoja: Fecha de Aprobación: 22/10/2021

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones					
					%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios		Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas
						Inicio	Término		Inicio	Término																								
SD	01	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOC. IDEAL DE ARRIBA	30174023	IDEAL DE ARRIBA	0.00																										METRO LINEAL	450.00		
SD	01	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOC. IDEAL DE ABAJO	30174047	IDEAL DE ABAJO	0.00																										PERSONA	200.00		
SD	04	MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL (CANAL) EN LAS COLONIAS TERRAPLEN, COJINILLO, BENITO JUAREZ Y DEL VALLE	30174000	TIERRA BLANCA	100.00	21/04/2021	28/06/2021	99.94	16/06/2021	16/06/2021	1,939,771.98	1,939,771.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	200.00	
SD	04	MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL (CANAL) EN LAS COLONIAS MIRAFLORES, FONAPO, UNIDAD DEPORTIVA, SEGUNDO VERDE, FREDEPO, 6 DE ENERO, OBRERA, DEL METRO Y PEMEX	30174000	TIERRA BLANCA	102.00	27/03/2021	01/06/2021	98.15	07/05/2021	07/06/2021	1,827,087.55	1,827,087.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	350.00	
SD	03	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE PROL. MORELOS ENTRE CARRETERA FEDERAL Y CALLE PRIVADA DE LA ANTENA, COL. 6 DE ENERO	30174000	TIERRA BLANCA	101.00	30/03/2021	31/05/2021	99.43	26/04/2021	02/06/2021	1,282,539.19	1,282,539.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	10.00	
SD	01	REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE JULIO MARTÍNEZ EN LA COL. SANTA LUCRECIA.	30174000	TIERRA BLANCA	100.00	21/04/2021	30/06/2021	99.98	27/05/2021	30/06/2021	1,050,013.20	1,050,013.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	300.00	
SD	03	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 4 DE ENERO ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y CARRETERA FEDERAL TINAJAS CD. ALEMAN, COL. EL METRO	30174000	TIERRA BLANCA	100.00	26/07/2021	16/09/2021	82.12	01/09/2021		2,121,040.72	2,121,040.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	180.00	
SD	01	REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD SAN NICOLAS (LA BURRERA)	30174011	SAN NICOLAS	0.00			0.00			1,132,037.23	1,132,037.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	7.00	
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CAMPECHE, TAMAUJILPAS Y COAHUILA EN LA LOC. JOACHIN	30174004	JOACHIN	100.00	06/04/2021	28/05/2021	99.76	06/05/2021	08/06/2021	5,499,000.00	5,499,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	100.00	
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LOS REYES Y TUXPAN ENTRE VICENTE GUERRERO Y HEROES DE PUEBLA, COL. PEMEX	30174000	TIERRA BLANCA	100.00	18/05/2021	12/08/2021	86.18	02/08/2021		1,105,082.38	1,105,082.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	604.00	
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE XALAPA ENTRE AV. LOS REYES Y CARRETERA FEDERAL, COL. PEMEX	30174000	TIERRA BLANCA	5.00	21/09/2021		0.00			4,471,265.14	4,471,265.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	200.00	




PRESIDENCIA
2018-2021

Patricio Ayre Solís
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

VICTOR ARANO MONTERO
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

Eladio Serrano Hernández
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



TESORERIA
2018-2021

Yelania Cruz Ochoa
CONTRALORA MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



CONTRALORIA
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIERRA BLANCA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2021
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 174 TIERRA BLANCA
 Fuente de Financiamiento: FISDMF
 Presupuesto Autorizado: 73,842,757.00

Hoja: 22/10/2021
 Fecha de Aprobación: 22/10/2021

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones		
					%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros		Unidad de Medida	Aprobadas
						Inicio	Término		Inicio	Término																								
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MARCOS C. LICOMA ENTRE HOMBRES ILLUSTRES Y PINO SUAREZ, COL. SANTA LUCRECIA.	301740001	TIERRA BLANCA	100.00	05/05/2021	05/08/2021	99.97	02/07/2021	08/09/2021	3,888,063.93	3,888,063.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,887,112.49	3,887,112.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	3,224.00		
2021	30	174	0013																															
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA 12 DE OCTUBRE ENTRE AV. JUAN CARREON Y AV. FRANCISCO JAVIER MINA, COL. LUIS ECHEVERRIA.	301740001	TIERRA BLANCA	2.00	28/09/2021		0.00			738,732.80	738,732.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	627.26	2 de 5	
2021	30	174	0014																															
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ABASOLO ENTRE CALLE FEDERAL Y AV. COLEGIO MILITAR, COL. FEDERAL.	301740001	TIERRA BLANCA	100.00	31/05/2021	31/08/2021	99.93	22/07/2021	01/09/2021	3,096,958.04	3,096,858.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,095,043.24	3,095,043.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	2,418.55		
2021	30	174	0015																															
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CLAVIERA ENTRE CARRETERA FEDERAL Y ABASOLO, COL. FREDEPO.	301740001	TIERRA BLANCA	100.00	27/04/2021	27/07/2021	99.97	09/06/2021	02/08/2021	4,094,533.37	4,094,533.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,093,501.43	4,093,501.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	3,836.73			
2021	30	174	0016																															
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE AV. XALAPA Y CORDOBA, COL. PEMEX	301740001	TIERRA BLANCA	100.00	28/05/2021	20/08/2021	99.86	07/07/2021	06/09/2021	1,494,140.00	1,494,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,492,138.96	1,492,138.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,220.00			
2021	30	174	0017																															
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PINO SUAREZ ENTRE CANAL PLUVIAL JUAN DE DIOS PEZA, COL. COJINILLO.	301740001	TIERRA BLANCA	100.00	23/04/2021	10/06/2021	99.82	17/05/2021	17/06/2021	554,905.30	554,905.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553,908.13	553,908.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	36.45			
2021	30	174	0018																															
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JULIO MARTINEZ ENTRE CANAL PLUVIAL Y CALLE MARTIRES DE RIO BLANCO, COL. TERRAPLEN.	301740001	TIERRA BLANCA	15.00	15/09/2021		0.00			948,872.56	948,872.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	688.09			
2021	30	174	0019																															
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE LOMBARDO TOLEDANO ENTRE MADRID Y SERDAN, COL. OBRERA.	301740001	TIERRA BLANCA	100.00	20/04/2021	18/06/2021	99.78	19/05/2021	11/08/2021	714,530.49	714,530.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713,010.69	713,010.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	560.80			
2021	30	174	0020																															
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOC. SAN JOAQUIN.	301740108	SAN JOAQUIN	100.00	01/07/2021	31/08/2021	55.80	01/09/2021		816,027.11	816,027.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,345.56	455,345.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	646.60			
2021	30	174	0021																															
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD LOMA DEL IZOTE	301740054	LOMA DEL IZOTE (MATA PLANTA)	100.00	19/04/2021	18/06/2021	83.85	27/05/2021		885,820.95	885,820.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741,051.54	741,051.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	750.00			
2021	30	174	0022																															
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE MARTIRES DE CHICAGO ENTRE ITURBIDE Y NICOLAS BRAVO, COL. 6 DE ENERO	301740001	TIERRA BLANCA	0.00			0.00			573,555.68	573,555.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	295.65			
2021	30	174	0023																															



Patricio Aguirre Solís
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

VICTOR ARANO MONTERO
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre, firma y sello

Eldio Serrano Hernandez
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Yessica Cruz Ortiz
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

TESORERIA
 2018-2021

CONTRALORIA
 2018-2021

PRESIDENCIA
 2018-2021



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIERRA BLANCA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2021
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/ 2021 al 30/09/2021

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 174 TIERRA BLANCA
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 73,842,757.00

Hoja: 22/10/2021
 Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)		Metas		Observaciones								
					%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficios		Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas			
						Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio
SJ 02 k	2021 30 174 0035	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA- JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CLAVE 30EPR3188D, LOC. MATA ALTA.	30174034 0	MATA ALTA (SERENILLA DE ARRIBA)	100.00	28/04/ 2021	05/07/ 2021	99.21	21/05/ 2021	23/07/ 2021	992,635.81	992,635.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	984,872.77	984,872.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	984,872.77	984,872.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00		
SJ 02 k	2021 30 174 0036	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA- EMILIANO ZAPATA CLAVE 30EPR3487B, LOC. VICENTE GUERRERO	30174038 6	VICENTE GUERRERO	100.00	15/06/ 2021	15/09/ 2021	32.62	07/09/ 2021		763,646.22	763,646.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,150.24	249,150.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,150.24	249,150.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	de 5	
SJ 02 g	2021 30 174 0037	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SECUNDARIA EN LATELESECUNDARIA 20 DE NOVIEMBRE DE 1910, CLAVE 30D7V1134MLA LOC. LA ATALAYA	30174012 7	LA ATALAYA	100.00	11/05/ 2021	06/08/ 2021	99.85	22/06/ 2021		970,360.16	970,360.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966,984.89	966,984.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966,984.89	966,984.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00		
SJ 02 w	2021 30 174 0038	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREPARATORIA TELEBACHILLERATO CLAVE 30E7H0125C LOC. EL JICARO	30174004 1	EL JICARO	100.00	15/06/ 2021	15/09/ 2021	35.40	12/08/ 2021		955,092.55	955,092.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,107.17	338,107.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,107.17	338,107.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00		
SJ 02 w	2021 30 174 0039	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREPARATORIA EN EL TELEBACHILLERATO DE LA LOC. EL COYOTE	30174056 5	EL COYOTE	100.00	04/06/ 2021	04/08/ 2021	99.71	03/08/ 2021	01/09/ 2021	970,360.16	970,360.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	967,585.24	967,585.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	967,585.24	967,585.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00		
SJ 02 i	2021 30 174 0040	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN PRIMARIA GENERAL FRANCISCO VILLA CLAVE 30DPR3264U LOC. BUENA VISTA.	30174001 0	BUENA VISTA	100.00	02/06/ 2021	15/07/ 2021	74.82	07/07/ 2021		712,566.90	712,566.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,206.66	533,206.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,206.66	533,206.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00		
SJ 02 i	2021 30 174 0041	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN PRIMARIA CUTLAHUAC CLAVE 30DPR31614B, EN LA LOC. MANANTIAL	30174005 7	EL MANANTIAL	100.00	13/05/ 2021	30/06/ 2021	0.00			313,665.82	313,665.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00			
SJ 02 i	2021 30 174 0042	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30DPR8033B LOCALIDAD POBLADO CINCO	30174023 2	POBLADO CINCO (NUEVO VILLA OJITLAN)	100.00	30/06/ 2021	30/09/ 2021	44.21	17/08/ 2021		965,863.24	965,863.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,017.87	427,017.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,017.87	427,017.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00		
SH 02 c	2021 30 174 0043	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LAS LOCALIDADES LAS CHARCAS, ELADIO RAMÍREZ, NUEVA REFORMA, NUEVO MAZAMILA, EL MORAL Y EL BARRIO. LOCALIDAD EL BARRIO	30174000 8	EL BARRIO	100.00	31/05/ 2021	31/08/ 2021	74.34	02/09/ 2021		1,336,135.56	1,336,135.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993,369.89	993,369.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993,369.89	993,369.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	98.00	
SH 02 c	2021 30 174 0044	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LAS LOCALIDADES PASO ACHOTE, EL RESPALDOR, MATA MAGUEY, EL MANGO Y LOMA DE LA VILLA.	30174056 0	LOMA DE LA VILLA	100.00	24/05/ 2021	23/08/ 2021	83.28	02/07/ 2021		901,216.02	901,216.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,576.79	750,576.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,576.79	750,576.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	64.00	
UB 01 a	2021 30 174 0045	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA EL BARRIO A LA LOC. EL MORAL DEL KM 0+000 AL 4+054.78	30174000 8	EL BARRIO	101.00	27/03/ 2021	28/05/ 2021	99.94	05/05/ 2021	14/06/ 2021	1,950,812.07	1,950,812.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,949,719.97	1,949,719.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,949,719.97	1,949,719.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	4.05	




PRESIDENCIA
2018 -2021


Patricio Acuña Solís
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

VICTOR ARANO MONTERO
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

Eladio Serrano Hernández
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



TESORERIA
2018 -2021



Yesenia Luna
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

CONTRALORIA
2018-2021

